

4-5

장기미집행공원(동곡,농원,사모지,학나래 공원) 조성

공원녹지과 | 담당 박현수(8721) / 담당자 김중엽(8722) 김은영(8723)

사업주체	임지구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'19~'25	96,265	50%	정상추진

공약실천계획

정책목표	조속한 장기미집행 공원조성사업을 추진하여 공원시설 실효방지 및 쾌적한 도시환경 조성을 통한 공공복리 증진 기여																				
정책개요	(단위 : 억원, 기준일 : 2024. 3.)																				
	공원명	위 치	면적(m ²)	총사업비 (보상+시설)	既 확보액			부족 예산액			보상율	비고									
					소계	시비	구비	소계	시비	구비*											
	계		160,463	962.65 (821+144.8)	915.3 5	421.1	494.2 5	47.3	20	27.3	63.5%										
	동 곡 어린이	동춘동 56번지	6,217	80.45 (71+935)	80.45	-	80.45	-	-	-	100%	구비 100%									
	농 원 근 린	동춘동 199번지	44,231	264.6 (230+34.6)	248.6	132.3	116.3	16	-	16	81%	시비 50% 보조									
	사 모 지 근 린	연수동 산56-5번지	62,936	275.0 (220+55)	275	137.5	137.5	-	-	-	53%										
	학 나 래 근 린	선학동 325-5번지	47,079	342.6 (300+42.6)	311.3	151.3	160	31.3	20	11.3	20%										
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	동곡어린이공원																				
	농원근린공원																				
	사모지근린공원																				
	학나래근린공원																				
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
		96,580				37,120				34,680				11,350				13,430			
변경사항	사업기간 및 연도별 추진계획 (사유 : 공사일정 지연에 따른 연도별 계획 조정)																				

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
공원조성 사업 추진율 (누적)	목표	100%	20%	60%	80%	100%	
			손실보상	[동곡] 착·준공	[농원] 착·준공	[사모지] [학나래] 착·준공	
	실적	55%	20%	50%	55%		
			손실보상	[동곡] 조성공사 착공	[동곡] 조성공사 준공 [농원] 철거공사 착공		

세부 추진 내용

① 동곡어린이공원

추진율	내용
보상 100%	<ul style="list-style-type: none"> - 2019. 5. 7.: 동곡공원 실시계획(최초) 인가[연고-제60호] - 2020. 5. 15.: 손실보상계획 열람공고 - 2020. 12. ~ 2022. 12.: 손실보상 완료 - 2022. 10.: 공원조성계획(변경) 안건 상정 [22-3회 인천광역시 도시공원위원회] 및 실시계획(변경)인가 수립 - 2022. 10. 19.: 제22-4회 인천광역시 도시공원위원회 심의[원안가결] - 2022. 11. 2.: 국유지 보상 완료(손실보상 완료) - 2022. 11. 4.: 생태계보전부담금 반환사업 신청 (區 → 市 환경기후정책과) - 2023. 1. 13.: 생태계보전부담금 반환사업 선정(4.3억원) - 2023. 5. ~ 9.: 지장물 철거 및 폐기물처리 - 2023. 9. ~ 2024. 3.: 공원조성공사 추진

② 농원근린공원

보상 81%	<ul style="list-style-type: none"> - 2020. 6. 22.: 농원공원 실시계획(최초)인가[인고-제233호] - 2020. 5. 15.: 손실보상계획 열람공고 - 2021. 5. 4. ~: 협의보상 및 수용재결 절차이행 - 2023. 5. ~ 12.: 공원 조성공사 실시설계 추진 - 2024. 1. 4.: 국공유지 보상계획 열람공고 - 2024. 1. 11.: 농원근린공원 조성사업 추진계획 수립 - 2024. 3. 11. ~ 2025. 3. 10.: 지장물철거 공사 및 폐기물 처리 추진
--------	---

③ 사모지근린공원

보상 53%	<ul style="list-style-type: none"> - 2020. 5. 25.: 사모지공원 실시계획(최초)인가[인고-제172호] - 2020. 9. 29.: 손실보상계획(1구역) 열람공고 - 2021. 4. 30. ~: 협의보상 및 수용재결 절차이행 - 2023. 4. 3.: 손실보상계획(2구역) 열람공고 - 2023. 10. 16.: 수용재결(4차) 신청 - 2023. 11. 27.: 사모지근린공원 조성사업 실시설계 용역 추진 - 2023. 12. 19.: 수용재결(5차) 신청
---------------	---

④ 학나래근린공원

보상 20%	<ul style="list-style-type: none"> - 2020. 6. 15.: 학나래공원 실시계획(최초)인가[인고-제210호] - 2021. 1. 18.: 손실보상계획(1구역) 열람공고 - 2021. 5. 30. ~: 협의보상 및 수용재결 절차이행 - 2023. 4. 3.: 손실보상계획(2구역) 열람공고 - 2023. 10. 17.: 수용재결(4차) 신청 - 2023. 12. 27.: 수용재결(5차) 신청
---------------	---

예산집행현황

(단위: 백만원)

구	분	계	2022	2023	2024	2025	2026
투 계	자 획	96,265	37,120	34,365	13,750	11,030	
	국						
	시	44,110	17,710	12,100	7,600	6,700	
	구	52,155	19,410	22,265	6,150	4,330	
	기타						
집 행 액	합 계	70,810	36,151	34,659	9,000		
	국						
	시	29,810	17,692	12,118	5,000		
	구	41,000	18,459	22,541	4,000		
	기타						

향 후 계 획

○ 동곡어린이공원

- 2024. 4.: 동곡어린이공원 준공식

○ 농원근린공원

- 2024. 1. ~ 12.: 국공유지 보상
- 2024. 3. ~ 6.: 지장물철거 공사 추진
- 2024. 6. ~ 12.: 공원조성공사(1단계, 25억)
- 2025. 1. ~ 6.: 공원조성공사(2단계, 7억)

○ 사모지근린공원

- 2024. 1. ~ 6.: 2단계 보상추진
- 2024. 6. ~ 8.: 지장물 철거공사 추진
- 2024. 6.: 공원조성계획변경 및 실시계획인가
- 2024. 9. ~ 2025. 6.: 공원조성공사 추진

○ 학나래근린공원

- 2024. 1. ~ 12.: 2단계 보상추진
- 2025. 1. ~ 2025. 12.: 학나래 근린공원 조성사업 착·준공