

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'23~'24	200	60%	정상추진

## 공약실천계획

정책목표	연수동 일원 주택가 보안등 확충을 통한 조도개선으로 주거 밀집 지역의 밤길 안전 도모 및 민원 발생에 대한 선제적 해소																											
정책개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업대상 : 연수동 주택가 보안등</li> <li>○ 사업위치 : 연수동 함박로 및 함박안로</li> <li>○ 사업기간 : 2023년 ~ 2024년</li> <li>○ 총사업비 : 200백만원</li> <li>○ 사업내용 : 보안등 신설 및 교체(1등용→2등용)</li> </ul>																											
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
	함박로 보안등 신설, 교체																											
함박안로 보안등 신설																												
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026										
	200									100				100														
변경사항	해당없음																											

## 추진 실적

### 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2023.4.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
보안등 신설 및 교체 공사 공정률	계획	100%		50% 함박로 보안등 신설 및 교체	100% 함박안로 보안등 신설 및 교체		
	실적	60%	2023년 본예산 사업비편성	50% 함박로 공사 완료	60% 함박안로 공사 착공		

### 세부 추진 내용

- 2023. 05. : 계약 및 공사 착공 (연수구 함박로)
- 2023. 08. : 공사 준공
- 2024. 02. : 보안등 설치 위치 협의
- 2024. 02. : 공사 설계
- 2024. 03. : 계약 및 공사 착공 (연수구 함박안로)

## 예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	2022	2023	2024	2025	2026
투 계	합계	200		100	100		
	국						
	시				50		
	구				50		
	기타	200		100			
집 행 액	합계	88		88			
	국						
	시						
	구	88		88			
	기타						

## 향후 계획

- 2024. 5. : 공사 준공