

| 사업주체 | 임기구분 | 추진구분 | 사업기간    | 총사업비<br>(백만원) | 추진상황 |      |
|------|------|------|---------|---------------|------|------|
|      |      |      |         |               | 이행률  | 이행구분 |
| 경제청  | 임기 후 | 지속   | '22~'27 | 비예산           | 35%  | 정상추진 |

## 공약실천계획

|               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|
| 정책목표          | 주민들의 합리적인 요구사항이 사업에 반영될 수 있도록 경제청에 요구하는 등 사업이 적기에 완공될 수 있도록 적극 지원                                                                                                                  |                                                                                          |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
| 정책개요          | ○ 사업위치 : 연수구 송도동 일원<br>○ 사업기간 : 2012. ~ 2027.<br>○ 사업주체 : 경제자유구역청 개발계획총괄과<br>○ 총사업비 : 6,215억원(1-1단계: 699, 1-2단계: 2,252, 2단계: 3,264)<br>○ 사업내용 : ‘ㄷ’자 모양의 수로 조성 및 마린스포츠·수상문화시설 조성 등 |                                                                                          |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
|               | (1-1단계)                                                                                                                                                                            | 연결수로 L=0.93km, B=73.5m(수로폭 40m), 수문 1개소, 보도교 2개소, 수변데크, 공원조성 등 사업비 699억원                 |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
|               | (1-2단계)                                                                                                                                                                            | 연결수로 L=9.53km, B=40~500m(수로폭 40~60m), 수문 1개소, 보도교 2개소, 차도교 2개소, 인공해변, 수변로드 등 사업비 2,252억원 |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
|               | (2단계)                                                                                                                                                                              | (남측수로) L=5.73km, B=300m (매립) 0.65㎢, 수문 2개소, 갑문 1개소, 부지조성, 마리나시설 등 사업비 3,264억원            |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
|               | (1-3단계)                                                                                                                                                                            | 수로연장 4.98km (11공구 별도추진)                                                                  |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
| 추진일정          | 세부추진사항                                                                                                                                                                             | 2022                                                                                     |   |   |   | 2023 |   |   |   | 2024 |   |   |   | 2025 |   |   |   | 2026 |   |   |   |
|               |                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                        | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 |
|               | 송도워터프론트 사업                                                                                                                                                                         |                                                                                          |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
| 소요예산<br>(백만원) | 총합                                                                                                                                                                                 | 2022                                                                                     |   |   |   | 2023 |   |   |   | 2024 |   |   |   | 2025 |   |   |   | 2026 |   |   |   |
|               | 비예산                                                                                                                                                                                |                                                                                          |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
| 변경사항          | 해당없음                                                                                                                                                                               |                                                                                          |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |

## 추진 실적

### ☐ 연차별 계획대비 주요 실적

| 공약이행<br>확인지표          | 2024.3월 기준<br>이행 현황 | 2022  | 2023         | 2024                                         | 2025         | 2026  | 임기후          |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|----------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 송도<br>워터프런트<br>사업 진행률 | 목표                  | 100%  | 15%          | 30%                                          | 50%          | 70%   | 100%         |
|                       |                     | 1-1단계 | (6월)<br>공사준공 |                                              |              |       |              |
|                       |                     | 1-2단계 | 설계용역         |                                              | 공사착공*        |       | 공사준공         |
|                       |                     | 2단계   |              | 개발계획변경<br>설계용역                               |              | 공사착공* | 공사시행         |
|                       | 실적                  |       |              |                                              |              |       | 준공<br>(2027) |
|                       |                     | 35%   | 15%          | 25%                                          | 35%          |       |              |
|                       |                     | 1-1단계 | (6월)<br>공사준공 |                                              |              |       |              |
|                       |                     | 1-2단계 |              | (6월)<br>설계용역준공                               | (2월)<br>공사착공 |       |              |
|                       |                     | 2단계   |              | (5월)<br>개발계획변경<br>수립용역 착수<br>(9월)<br>설계용역 착수 |              |       |              |

※ 임기내 목표 : 송도워터프런트 공사 1-2단계 및 2단계 공사 착공

※ 대규모공약사업으로 매니페스토실천본부 공약 완료기준에 따라 임기 내에는 공사 착공(100%)을 목표로, 임기 후 지속 추진하여 완료 예정.

### ☐ 세부 추진 내용

#### [경제청 개발계획총괄과]

##### ※ 그동안 추진사항

- 2019. 4. : 공사 착공 (1-1단계)
- 2020. 6. : 설계용역 착수 (1-2단계)

- 2022. 6. : 공사 준공 (1-1단계)
- 2023. 3. 31. : 1-2단계 주민설명회 개최 (설계내용 설명 및 주민의견 청취)
- 2023. 5. : 개발계획(변경) 수립용역 착수 (2단계)
- 2023. 6. : 설계용역 준공 (1-2단계)
- 2023. 9. : 설계용역 착수 (2단계)

- 2023.12. : 공사 계약 (1-2단계)
- 2024. 2. : 공사 착수 (1-2단계)
- 2024. 2. 22. : 송도국제도시 워터프런트 1-2단계 건설공사 착공식

### [연수구청 송도관리단]

- 워터프런트 조성사업 관련 추진현황 파악 (수시)

## 사 진 자 료



송도워터프런트 1-2단계 착공식(2024. 2. 22.)

## 향 후 계 획

| 연도   | 분기  | 추진과제                          | 일정  |
|------|-----|-------------------------------|-----|
| 2024 | 2/4 | (2)단계 공유수면 매립 기본계획 연안관리심의회 심의 | 6월  |
|      | 3/4 | (2)단계 개발계획 변경 수립              | 9월  |
|      | 4/4 | (2)단계 대형공사 입찰방법 심의            | 10월 |
|      |     | (2)단계 설계용역 완료                 | 12월 |
| 2025 | 4/4 | (2)단계 공사 착공                   | 12월 |
| 2026 | 4/4 | (1-2)단계 공사 준공                 | 12월 |

|         |         |   |   |     |           |           |
|---------|---------|---|---|-----|-----------|-----------|
| 관련기관    | 주관부서    | 담 | 당 | 박종훈 | ☎453-7541 |           |
| 경제자유구역청 | 개발계획총괄과 | 담 | 당 | 자   | 서정현       | ☎453-7542 |