

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
국가	임기 내	지속	'16~'26	비예산	60%	정상추진

공약실천계획

정책목표	인천, 수도권 서남부 지역 고속철도 중심의 교통체계 구축																					
정책개요	○ 사업기간 : 2016년 ~ 2026년 ○ 사업구간 : 수인선(송도역) ~ 경부고속철도 연결(화성시 봉담읍) ○ 사 업 비 : 4,238억원 ○ 사업추진 : 국토교통부 ○ 그동안 추진사항 - 2016. 10 : 인천발 KTX 직결사업 타당성조사 및 기본계획 착수 - 2020. 12 : 노반공사 착수 - 2021. 4 : 사업실시계획 승인																					
추진일정	세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	철도건설 시공																					
	개통																					
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후
	비예산																					
변경사항	해당없음																					

추진 실적

□ 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
KTX 공사 공정률 (누적)	계획	100%	20%	40%	60%	80%	100%
			철도건설 시공				개통
	60%	20%	20%	40%	60%		
			철도건설 공사 진행중	철도건설 공사 진행중	철도건설 공사 진행중		

□ 세부 추진 내용

- '23. 6월 : 철도 건설 공사 중(2025년 6월 개통 예정)
- '23. 11월 : 철도 건설 공사 정상 추진 및 KTX 송도역사 관련 건축심의
- '23. 12월 : 사업실시계획 변경 승인(국토부 고시 제2023-760호)
- '24. 2월 : 송도역사 증축공사 시공사 선정(동부건설)

향후 계획

- 2025년 : 인천발 KTX 개통 목표

관련기관	주관부서	담당	김종진	☎ 440-3891
인천광역시	철도과	담당자	조명곤	☎ 440-3893