1-10

연수소방서 유치

니어즈베	01717 H	*174	11017171	총사업비	추진상황			
사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	(백만원)	이행률	이행구분		
인천시	임기 내	신규	′22~′27	비예산	20%	정상추진		

공약실천계획

정책목표	원도심지역 화재 및 재난발생 시 신속한 수습을 통한 안전 도시 구축 송도역세권, 동춘1·2구역 등 도시개발사업에 따른 소방수요 선제적 대응																
정책개요	 ○ 사업위치: 청학동 466-1(연수역 남부공영주차장) ○ 사업기간: 2022년~2027년(2027년 개서 예정) ○ 사업규모: 4/1층, 부지 3,027㎡(916평), 연면적 5,960.52㎡(1,803평) ○ 총사업비: 313억원(부지 64억원, 건축비 등 249억원) ○ 주요내용 - 연수소방서 건립에 따른 행정절차 등 지원 및 협조 - 지구단위계획 변경 등 행정절차 지원 - 소방서 건립에 필요한 다양한 행정지원 																
	세부추진사항	2022		2023			2024			2025			2026				
		1 2 3	4	1 2	3 4	4	1 2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	추진계획수립																
추진일정	추진계획수립 도시관리계획 변경																
추진일정	도시관리계획																
추진일정	도시관리계획 변경																
추진일정	도시관리계획 변경 사전절차이행 부지매입 건축설계 착공 및																
	도시관리계획 변경 사전절차이행 부지매입 건축설계	2022		20	023		20	024			202	25			20)26	
추진일정 소요예산 (백만원)	도시관리계획 변경 사전절차이행 부지매입 건축설계 착공 및 공사진행	2022		20	023		20	024			202	25			20	026	
소요예산	도시관리계획 변경 사전절차이행 부지매입 건축설계 착공 및 공사진행 총합	ल ल				増る			구단	<u></u>			<u> </u>	<u> </u>			

추 진 실 적

□ 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026	
연수소방서 착공 사업 진행률			10%	20%	30%	50%	100%	
	계획	100%	추진계획수립	도시관리계획 변경	사전절차 이행	부지매입 건축설계	공사착공	
			10%	20%				
	실적	20%	추진계획 수립완료	도시관리계획 변경 완료				

□ 세부 추진 내용

- 연수소방서 신설 추진계획 수립(22.10월)
- 市 도시관리계획 결정
 - '23.01.27. 도시관리계획 결정(변경)(안) 입안(市도시계획과)
 - '23.02.06.~20. 도시관리계획 결정(변경)(안) 주민, 관계부서 의견 청취(市도시계획과)
 - '23.04. 도시관리계획 결정(변경)(안) 市 도시계획위원회 원안가결(용도변경)
 - '23.09. 지구단위계획 변경 市도시건축공동위원회 조건부 수용
 - '23.12. 지구단위계획 변경 고시
 - '23.12. '24년 정기분 공유재산관리계획 변경안 가결(市의회 행정안전위원회)

향 후 계 획

- '24년 : 1차 추경 예산(부지매입비, 건축기획용역비) 반영 예정
- '25년 상반기 : 부지 매입 및 건축설계
- '26년~27년: 청사 착공 및 개청