

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'20~'24	14,396	99%	정상추진

공약실천계획

정책목표	송도4동 분동에 따라 송도5동 행정복지센터 건립을 적기 준공하여 주민들의 행정적·문화적 욕구를 충족시키고자 함.																					
정책개요	○ 사업위치 : 송도동 313-7번지(대지면적 : 3,008.5㎡ 중 2,008.5㎡) ⇒ 거점형 공공 직장어린이집 해당 부지 내 별도 사업추진 완료 (근로복지공단) ○ 사업기간 : 2020. ~ 2024. ○ 총사업비 : 14,396백만원 (구 12,496 특교세 900 특교금 1,000) ○ 사업규모 : 연면적 4,611.02㎡ (지하1층 ~ 지상4층) 건축면적 818.73㎡ ○ 사업내용 : 동청사 (민원실/키즈카페/주민자치실/대회의실 등)																					
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	공사착공																					
	토공사, 골조공사																					
	내외장재공사 공사 준공																					
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024												
	14,396	7,000				5,996				500												
		* 기투자 : 900백만원 포함																				
수정사항	해당없음																					

추진 실적

□ 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
건립 공사 공정률	계획	100%	20%	65%	100%		
			설계 및 공사착공	공사진행	공사준공 시설물 인수인계		
	실적	99%	20%	68%	99%		
			설계 및 공사착공 (2022. 8월)	공사진행	공사준공		

□ 세부 추진 내용

- 2020. 10. : 지방재정투자사업 심사 통과(市)
- 2021. 3. : 공유재산 관리계획 심의
- 2021. 5. : 설계공모
- 2021. 8. : 설계용역 착수
- 2021. 10. : 경관심의
- 2021. 11. : 주민설명회
- 2021. 12. : 설계경제성 검토(VE) 신청
- 2022. 2. : 건설기술심의 신청
- 2022. 6. : 건축허가 및 계약심의
- 2022. 8. : 공사착공 및 기공식 개최
- 2022. 9. ~ 2023. 2. : 파일공사 및 토공사
- 2023. 5. : 주민설명회 개최(동청사 2층)
(기존) 다함께 돌봄센터, 작은도서관, 영아어린이집 →(변경) 키즈카페
- 2023. 9. : 철근콘크리트 골조공사
- 2023. 10. ~ 11. : 외장재 및 내부 조적 및 방수공사
- 2023. 12. ~ 2024. 3. : 내부 마감공사(공정률 99%)
- 2024. 4. : 공사준공

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	기투자	2022	2023	2024	
투 계	합계	14,396	900	7,000	5,996	500	
	국	0	0	0	0	0	
	시	0	0	0	0	0	
	구	12,496	0	6,000	5,996	500	
	기타	1,900	900 (특 900)	1,000 (교 1,000)	0	0	
집 행 액	합계	8,901	68	1,505	5,688	1,640	
	국	0	0	0	0	0	
	시	0	0	0	0	0	
	구	7,001	0	753	4,608	1,640	
	기타	1,900	68	752	1,080	-	

향 후 계 획

○ 2024. 4. ~ 5. : 시설물 인수인계 및 이관

조 감 도

