

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'19~'24	12,149	99%	정상추진

공약실천계획

정책목표	노후된 청학동 행정복지센터 이전 신축하여 주민의 다양한 행정적·문화적 욕구 충족시키고자 함																				
정책개요	○ 사업위치 : 청학동 169-1번지 (대지면적 2,739㎡) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2024. ○ 총사업비 : 12,149백만원 (국비 2,247 구비 8,102 특교세 300 특교금 1,500) ○ 사업규모 : 연면적 4,474.71㎡ (지하1층 ~ 지상3층) 건축면적 1,545.55㎡ ○ 사업내용 : 동청사 + 공영주차장 + 돌봄센터 (생활 SOC사업)																				
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	공사착공																				
	공사진행																				
	공사준공 시설물 인수인계																				
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
	12,149	5,107				917				0											
	* 기투자 : 6,125백만원 포함																				
수정사항	○ 소요예산 (사유 : '23년 1회, 2회 추경에 따른 예산변동)																				

추진 실적

☐ 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
건립 공사 공정률	계획	100%	20%	65%	100%		
			공사착공	공사진행	공사준공 시설물 인수인계		
	실적	99%	20%	68%	99%		
			공사착공	공사진행	공사준공		

☐ 세부 추진 내용

- 2019. 4. : 중기지방재정계획
- 2019. 5. : 공유재산 관리계획 심의 및 생활 SOC사업 신청
- 2019. 10. : 지방재정투자 심사 통과(市)
- 2020. 2. : 설계공모 공고
- 2020. 5. : 도시계획시설 변경완료(주차장 → 주차장 + 공공청사)
- 2020. 6. : 설계착수 및 주민설명회
- 2021. 1. : 설계경제성 검토(VE)
- 2021. 6. : 계약심의 및 공사발주
- 2021. 9. : 공사착공
- 2022. 4. : 공사 중지(철도보호지구 협의)
- 2022. 4. : 주민대표 의견수렴(층수조정) 및 변경방침 수립
- 2022. 7. : 철도공단 철도보호지구 협의완료(행위신고변경) 및 공사재개
- 2022. 9. ~ 2023. 9. : 토공사, 철근콘크리트 골조공사
- 2023. 10. ~ 11. : 외장재 및 내부 조적 및 방수공사 등 진행 중
- 2023. 12. ~ 2024. 3. : 내·외장재 마감공사 중(공정율 96%)

예산집행현황

(단위 백만원)

구		분	계	(기투자)	2022	2023	2024	
투 계	자 획	합 계		12,149	6,125	5,107	917	0
		주 차 장 특별회계	계	3,745	2,496	1,249	0	
			국	2,247	1,498	749	0	
			구	1,498	998	500	0	
		동 청 사	계	8,404	3,629	3,858	917	
			구	6,604	1,829	3,858	917	
			기타	1,800	1,800 (특 300교 1,500)	0	0	
집 행 액	합계		8,308	578	1,598	4,558	1,574	
	국		2,168	578	1,008	582		
	시		0	0	0	0		
	구		5,550	0	0	3,976	1,574	
	기타		590	0	590	0		

향 후 계 획

○ 2024. 4. ~ 5. : 시설물 인수인계 및 이관

조 감 도

