

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
인천시	임기 내	지속	'22~'26	비예산	45%	정상추진

공약실천계획

정책목표	수준 높은 의료환경 인프라 조성 및 적극적인 주민 의료서비스 지원 실현																											
정책개요	○ 사업기간 : 2022년 ~ 송도세브란스병원 완공시까지 ○ 건립현황 - 위 치 : 송도동 162-1(연세대학교 국제캠퍼스 內) - 부지면적 : 85,800m²(약26,000평) - 병원규모 : 지하3층~지상15층(800병상 규모 종합병원) - 건립시기 : 2026년 개원 예정																											
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
	건립 TF회의																											
	공사 착공 및 공사 진행																											
	공사 준공																											
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026										
	비예산																											
변경사항	해당없음																											

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024. 3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
건립 공사 공정률	목표	100%	20%	40%	60%	80%	100%
			공사 착공	공사 진행	공사 진행	공사 진행	공사 준공 병원 개원
	실적	45%	20%	40%	45%		
			공사 착공식	공사 진행	공사 진행		

세부 추진 내용

- 2022. 10. 20 : 송도세브란스병원 건립 TF 회의(연세의료원&인천경제청)
- 2022. 12. 1 : 송도세브란스병원 건축허가 협의 회의 실시(연수구청&경제청)
- 2022. 12. 28 : 연세대세브란스병원 착공식
- 2023. 1월~2월 : 공사장 펜스 작업, 가설사무실 조성
- 2024. 3월 : 토목공사 진행중, 공정률 80%

향후 계획

- 송도세브란스병원 조기 개원될 수 있도록 경제자유구역청 지속 건의
 - (환경녹지과) 종합병원/병원급 개설허가
 - (서비스산업유치과) 의료기관 투자유치
- 관계기관 협조체계 구축을 통한 추진상황 모니터링

관련기관	주관부서	담	당	안동수	☎453-7401
인천경제자유구역청	서비스산업유치과	담	당	자	정한별
	협조부서	담	당	임치완	☎453-7941
	환경녹지과	담	당	자	유혜정
					☎453-7942