

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'19 ~ '25	47,761	45%	정상추진

공약실천계획

정책목표	송도지역 내 도서관 조성으로 지역주민들의 독서 문화욕구 충족 및 독서문화 활성화 도모																				
정책개요	○ 사업위치 : 인천 연수구 송도동 115-2 ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 상반기 ○ 총사업비 : 47,761백만원 (시비 20,004 구비 23,157 특교세 1,100 특교금 3,500) ○ 사업규모 : 연면적 8,197.89㎡(지하1층~지상3층) 건축면적 2,607.67㎡ ○ 사업내용 : 자료이용공간, 문화교육공간, 업무관리공간 - 장서 15만권 배치, 보존서고 5만권 보관, 강의실, 강당, 학습공간 등																				
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	행정절차이행																				
	실시설계																				
	공사진행																				
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
	47,761	4,600				11,924				11,600				8,628							
		* 기투자 : 11,009백만원 포함																			
변경사항	소요예산(사유: '24년, 25년 연차별 투자계획 변경)																				

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
건립 공정률	목표	100%	5%	20%	80%	100%	
			행정절차이행	실시설계 행정절차이행	공사추진	공사준공	
	실적	45%	5%	30%	45%		
			행정절차이행	실시설계완료 행정절차이행 공사착공	지하1층		

세부 추진 내용

- 2019. 2. : 토지매입
- 2019. 3. : 송도국제도시 연수구 대표도서관 건립계획 수립
- 2019. 10 : 중앙투자심사 통과
- 2021. 3. : 설계공모 당선작 선정
- 2021. 5. : 설계용역 착수
- 2022. 2. : 송도국제도시 도서관 건립 변경 계획 수립
- 2022. 10. : 설계VE (市)
- 2022. 11. : 건설기술심의 (市)
- 2022. 12. : 조달청 원가심의
- 2023. 1. : 공용건축물 건축협의(허가)처리
- 2023. 2. : 區일상감사 및 市계약심사(건축,토목,조경,기계)
- 2023. 3. : 공사 계약심의위원회 개최 및 공사 입찰
- 2023. 4. : 낙찰자 선정
- 2023. 5. : 기공식 개최(공사 착공)
- 2023. 9. : 지열천공(20공), 콘크리트파일공사(538공) 완료
- 2024. 3. : 지하주차장 골조공사(공정률 15.91%)

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	(기투자)	2022	2023	2024	2025
투 계	합계	47,761	11,009	4,600	11,924	11,600	8,628
	국						
	시	20,004			10,002	10,002	
	구	23,157	11,009		1,922	1,598	8,628
	기타	4,600		4,600 (특 1,100 교 3,500)			
집 행 액	합계	14,668	10,077	13	3,909	669	-
	국						
	시	4,047			3,762	285	
	구	10,370	10,077	13	147	133	
	기타	251				251	

⇒ '23년 예산편성부터 예산 비율 구 요청안(시:구 = 7:3) 반영

향 후 계 획

○ 2025. 상반기 : 공사 준공

조 감 도

