

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'19~'25	3,855	30%	정상추진

공약실천계획

정책목표	송도역사 복원으로 근대 문화유산을 보존, 전시 및 추억의 공간으로 조성																					
정책개요	○ 사업기간 : 2019. ~ 2024. ○ 총사업비 : 3,855백만원 ○ 사업내용 : 역사복원, 문화공원 조성, 시설물(객차,레일 등) 전시, 관광자원화 ○ 그동안 추진현황 - 2019. 2월 : 송도역사 복원사업 추진위원회 구성(총 15명) - 2020. 12월 : 객차이전 및 보존처리 공사 착수 - 2021. 6월 : 객차 등 보존처리 공사 완료(사업완료시까지 보관처리) - 2021. 7월 : 전차대, 레일, 급수탑, 대차 발굴 및 보존처리 등 설계용역 실시 - 2022. 9월 : 공원 조성 관련 문화체육과 & 도시계획과 & 시행사 추진일정 사전협의																					
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	복원 공사 설계																					
	공사																					
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026				
	3,855	0				1,886				1,598												
	* 기투자 : 370백만원 포함																					
변경사항	- 소요예산(사유: 특교금 교부 예산 반영 등) ※ 향후 복원사업 설계 등에 따라 세부 추진 계획에 따라 소요예산 수정 예정																					

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2023.12월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
송도역사 공사 공정률	목표	100%		50%	80%	100%	
				송도역사 복원 설계	기관차 내부컨텐츠 조성 등	문화공원조성 및 송도역사 개관	
	실적	30%		30%	30%		
				송도역사 복원 설계 착수	송도역사 복원 설계 진행		

세부 추진 내용

- 수시 : 송도역사 복원사업 관계자(시행자:삼성물산) 실무 회의
- 2023.3.23. : (구)송도역사 복원사업 종합 추진계획 수립
- 2023.5.24. : 송도역사 복원 대상지 석면조사 용역 시행
- 2023.5.31. : 송도역사 복원 사업 시비(설계비) 추경 확정
- 2023.6.14. : 송도역사 복원 대상지 안전진단 용역 시행
- 2023.7.27. : 2024년 본예산 송도역사 복원 사업비 지원 요구
- 2023.9.7. : 특별조정교부금 신청
- 2023.9.18. : 송도역사 복원 대상지 안전진단 용역 준공
 - 안전진단결과 E등급으로 철거 후 개축 의견 제시
- 2023.9.26. : 종합 추진계획 변경(송도역사 철거 후 복원(신축))
- 2023.10.30. : 특별조정교부금 교부 결정(1,636백만원)
- 2023.11.1. : 송도역사 복원(신축) 공사 실시설계 용역 착수
- 2023.11.17. : (舊)송도역사 인근 전차대 정밀발굴조사 완료(삼성물산)
- 2023.12.12. : 송도역사 복원(신축) 공사 실시설계 용역 착수보고회 개최
- 2024.01.23. : 2024년 시(市) 본예산 사업비(1,594백만원) 확보
- 2024.01.17. : (舊)송도역사 복원사업 추진위원회 재정비(해축·위축)

- 2024.01.23. : 2024년 제1회 (舊)송도역사 복원사업 추진위원회 개최
⇒ 전차대·송도역사 시스템 재현을 위한 위치 배치 변경 제안
- 2024.02.15. : 문화공원 배치 변경 관련 삼성물산 협의
- 2023.12.12. : 송도역사 복원(신축) 공사 실시설계 용역 착수보고회 개최
- 2024.01.23. : 2024년 시(市) 본예산 사업비(1,594백만원) 확보
- 2024.01.17. : (舊)송도역사 복원사업 추진위원회 재정비(해축·위축)
- 2024.01.23. : 2024년 제1회 (舊)송도역사 복원사업 추진위원회 개최
⇒ 전차대·송도역사 시스템 재현을 위한 위치 배치 변경 제안
- 2024. 02. : 문화공원 배치 변경 관련 삼성물산 협의
- 2024. 03. : 증기기관차 협상에 의한 계약 추진

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	(기투자)	2022	2023	2024	2025	2026
투 계	합계	3,855	370	0	1,886	1,599		
	국							
	시	1,691			96	1,595		
	구	528	370		154	4		
	기타 (특교)	1,636			1,636			
집 행 액	합계	457	370	0	42	14		
	국							
	시	23				7		
	구	430	370	0	42	6		
	기타 (특교)	4				1		

향 후 계 획

- 2024. 5월 : 송도역사 복원(신축) 실시설계 준공
- 2024. 6월 : 송도역사 복원(신축) 공사 시행
- 2024. 7월 : 전시 콘텐츠 설계 및 제작 시행
- 2025. 4월 : 문화공원 및 송도역사 개관