

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'22~'25	936	30%	정상추진

공약실천계획

정책목표	공원조성사업을 통한 도심 속 쾌적한 녹색공간 확충																					
정책개요	○ 사업대상 : 선학동 127-4번지 일원(269㎡) ○ 사업기간 : 2022. 2 ~ 2025. 12. ○ 총사업비 : 936백만원(보상비 800, 공사비 100, 용역 36) ○ 사업내용 : 녹지조성, 휴게시설 설치 등 ○ 그동안 추진사항 - 2012. 11. 26.: 도시관리계획(공원) 결정(최초)[연고-제286호] · 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따라 개발제한구역에서 해제된 집단취락을 지구단위계획구역으로 지정하여 ‘소공원’ 결정 - 2018. 12. 10.: 도시관리계획(공원) 결정(변경)[연고-제122호] - 2022. 2. 16.: 공원조성계획(최초) 수립 및 실시계획인가 용역 추진 - 2023. 9. 8.: 도시계획시설(공원) 실시계획인가[연고-제71호] - 2023. 10. 12.: 간도장 소공원 BF 예비인증																					
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	간도장 소공원 조성																					
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026				
	936	36								800				100								
변경사항	해당없음																					

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
공원 조성공사 공정률 (누적)	목표	100%	20%	50%	80%	100%	
			기본계획 수립	실시계획 손실보상	손실보상	공사 착·준공	
	실적	30%	20%	30%			
			공원조성계획 수립	실시계획 인가			

세부 추진 내용

- 2022. 8. 17.: 인천광역시 제22-3회 도시공원위원회 심의[조건부 수용]
- 2022. 10. 28.: 공원조성계획 최초수립[인고 제2022-297호]
- 2023. 9. 11.: 도시계획시설(공원) 실시계획(최초)인가[연고 제2023-72호]
- 2023. 10. 12.: 간도장 소공원 BF예비인증
- 2023. 12. 29.: 도시계획시설(공원) 실시계획(변경)인가[연고 제2023-104호]

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	2022	2023	2024	2025	2026
투 계	자	합계	936	36	800	100	
	국						
	시						
	구	936	36	800	100		
	기타						
집 행 액	자	합계	31	0	31		
	국			-			
	시			-			
	구	31	-	31			
	기타						

향후 계획

- 2024. 1. ~ 12.: 손실보상 추진
- 2024. ~ 2025. : 조성공사 추진