

6-10

소암마을~대건고 도로개설 조기완공

건설과 | 담당 황현일(8521) / 담당자 김대환(8522)

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
인천시	임기 내	지속	'22~'25	비예산	70%	정상추진

공약실천계획

정책목표	개발사업(동춘1·2구역)간 주간선도로망을 구축 및 지역 숙원사업 해결로 시민 교통편의 제공과 삶의 질 향상, 지역 균형발전 도모																				
정책개요	○ 위 치 : 연수구 능허대로 일원(동춘동 63-28) ○ 규 모 : L=400m, B=30m(4차로, 터널 L=267.2m) ○ 기 간 : 2022. 3. ~ 2025. 3. ○ 총사업비 : 19,200백만원 ○ 시 공 사 : (주)성도건설 외 1개사 ○ 감 리 단 : 평화엔지니어링 외 3개사 ○ 공 정 률 : 33.5% ○ 그동안 추진사항 - 2017. 12.11. : 실시설계용역 착수 - 2018. 6.18. : 주민설명회 개최 - 2022. 3.18. : 공사 착공 - 2022. 3.28. : 건설사업관리용역 재착수 - 2022. 6. ~ 7. : 지장 가옥 석면해체 · 제거공사																				
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
	비예산																				
변경사항	해당없음																				

추진 실적

☐ 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
도로개설 공사 공정률	목표	100%	50%	70%		100%	
			공사착공	터널공사		공사준공	
	실적	70%	50%	60%	70%		
			공사착공	터널공사 진행중	터널공사 진행중		

☐ 문제점

- 2022. 8월 : 손실보상률 100%(수용재결 손실보상금 공탁완료)
- 2023. 4월 : 수용재결 이의신청 결과 기각(22이중0380호)
- 2023. 8월 : 소망기도원 이주거부로 명도소송 시행(소송 진행중)
- 2023.11. 3. : 명도소송 1차 변론기일 [2023가단269756]
 - 자료보완 요청 (2차 변론기일 2023.12.22. → 변경 2024. 3. 8.)

☐ 세부 추진 내용

- 2022. 3월 : 공사 착공
- 2022. 6. ~ 7. : 지장 가옥 석면해체 · 제거공사
- 2022. 7. ~ 8. : 수목제거 및 임목폐기물 반출
- 2022. 9. ~ 2023. 3. : 토공작업
- 2023. 3. ~ 2024.3. : 터널 발파작업 진행중

향후 계획

- 2025. 3. : 공사 준공

관련기관	주관부서	담	당	전세진	☎440-5266
종합건설본부	토목부	담	당 자	이태준	☎440-5227