

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'21~'24	14,000	65%	정상추진

공약실천계획

정책목표	함박마을의 내·외국인간의 갈등해소를 위한 문화시설 확충, 정주환경개선																					
정책개요	○ 사업대상 : 연수동 514번지 일원(121,600㎡) ○ 사업기간 : 2021~2024 ○ 총사업비 : 240.27억원(국비70억, 시비35억, 구비35억, 기타 100.27억) ○ 사업내용																					
	사 업 명				사 업 내 용																	
	상생교류소 건립				· 사업비 : 5,036백만원(공사비4,621,설계비273,기타148) · 위 치 : 연수동 529, 529-12번지(대지면적:2,636㎡) · 규 모 : 1,393㎡(지하 1층/지상 4층) · 내 용 : 외국인종합지원센터, 도서관, 주민 커뮤니티시설 등																	
	다가치세움소 리모델링				· 사업비 : 1,202백만원(공사비:1,089,설계비20,기타93) · 위 치 : 연수동 497-7번지(대지면적:210.2㎡) · 규 모 : 595.74㎡(지하1층/ 지상 4층) · 내 용 : 주민공유창고, 공동육아나눔터,도시재생현장지원센터 등																	
	세계문화상품 창작소 리모델링				· 사업비 : 882백만원(공사비789,설계비20,기타73) · 위 치 : 연수동 517-9번지 (대지면적:213.6㎡) · 규 모 : 377.2㎡(지상 3층) · 내 용 : 주민판매전시공간, 작업장, 공유부엌, 워크숍 공간 등																	
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	도시재생 사업																					
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026				
	14,000	1,600				2,000				5,800												
		* 기투자 : 4,600백만원 포함																				
변경사항	해당없음																					

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
함박마을 도시재생 사업 추진율 (누적)	목표	100%	20%	60%	100%		
		상생교류소건립	-	실시설계	공사 착·준공		
		다가치세움소 리모델링	실시설계 공사착공	공사준공	시설물운영		
		세계문화상품 창작소 리모델링	실시설계	공사 착·준공			
		안전보행환경 조성	-	조성 공사 착·준공			
		세계음식문화거리	건축경관 통합마스터 플랜 기본설계	공사 설계 준공	조성 공사 착·준공		
	실적	65%	20%	60%	65%		
		상생교류소건립		설계공모	실시설계		
		다가치세움소 리모델링	공사착공	공사준공			
		세계문화상품 창작소 리모델링		공사준공			
		안전보행환경 조성		공사착공	공사중		
		세계음식문화거리		설문진행	설계준비중		

세부 추진 내용

- 2022. 2. : 건축경관 통합마스터플랜 용역 수립
- 2022. 8. : 다가치세움소, 세계문화상품 창작소 실시설계
- 2022. 8. : 함박 안심길조성 CCTV 설치공사 준공
- 2023. 8. : 상생교류소 실시설계 설계공모 공고
- 2023. 9. : 다가치세움소 리모델링 공사 준공
- 2023. 10. : 함박마을 골목길 일원 도로포장 공사 착공
- 2023. 11. : 세계문화상품 창작소 리모델링 공사 준공
- 2023. 12. : 상생교류소 실시설계 착수

※ 사업추진 현황

연도	2021	2022	2023	2024
사업 내용	- 거점시설 사업부지 보상완료 - 건축경관통합마스터 플랜 수립 - 현장지원센터 개소 * 주민역량강화(매년공통)	- 다가치세움소 세계문화상품창작소 리모델링 - 상생교류소 실시설계 - 역사문화광장 조성 등 환 경개선 사업	- 세계문화상품창작소, 다가치세움소 준공 - 상생교류소 건립 - 도로환경 개선 실시 설계 - 안전한 보행환경 조성	- 상생교류소 건립 - 안전한 보행환경 조성 - 세계음식문화거리 조성 - 세계문화상품창작소, 다가치세움소 운영

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	기투자	2022	2023	2024	2025
투 계	합계	14,000	4,600	1,600	2,000	5,800	-
	국	7,000	2,300	800	1,000	2,900	-
	시	3,500	1,150	400	500	1,450	-
	구	3,500	1,150	400	500	1,450	-
	기타						
집 행 액	합계	6,841	3,888	934	1,994	25	
	국	3,368	2,099	427	842	-	
	시	1,728	988	219	508	13	
	구	1,745	801	288	644	12	
	기타						

향 후 계 획

연도	분기별	추진과제	일정
2024	2/4	세계음식문화거리 조성 공사 설계 준공	4월
		상생교류소 기존 건축물 해체공사 착공 및 준공	
		상생교류소 실시설계 준공	5월
	3/4	세계음식문화거리 조성 공사 착공	6월
		안전한 보행환경 조성 공사 준공	
		상생교류소 건립공사 착공	7월
	4/4	세계음식문화거리 조성 공사 준공	11월
2025	2/4	상생교류소 건립공사 준공	5월