

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
국가	임기 내	지속	'19~'30	비예산	80%	정상추진

공약실천계획

정책목표	인천지역 교통난 해소 위해 30분대 서울 주요 거점역을 연결하는 수도권 광역교통철도망 구축																					
정책개요	○ 사업기간 : 2019년 ~ 2030년 ○ 사업구간 : 인천대입구 ~ 용산 ~ 상봉 ~ 마석 ※ 민간투자사업구간: 인천대입구 ~ 용산, 상봉 ~ 마석 ○ 사 업 비 : 6조 4,620억원 ○ 사업내용 : L=82.7km, 정거장 13개소 ○ 사업추진 : 국토교통부 ○ 그동안 추진사항 - 2011. 4월 : 제2차 국가철도망 구축계획 반영 - 2019. 8월 : 예비타당성조사 통과 - 2021. 5월 : 전략환경영향평가 공청회 개최 - 2021. 8월 : 전략환경영향평가(초안) 주민 등 의견수렴 결과 및 반영여부 공개 공고 - 2022. 3월 : 재정구간 기본계획 확정·고시 - 2023. 1월 : 우선협상대상자 선정(대우건설 컨소시엄) - 2024. 3월 : GTX-B노선 실시협약 체결 및 착공식 개최																					
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	GTX-B노선 공사																					
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026				
	비예산																					
변경사항	추진일정(사유: 시 연계 공약으로 인천시 추진계획 변경에 따른 수정)																					

추진 실적

□ 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
GTX-노선 공사 착공	계획	100%	20%	50%	100%		
			사업신청서 제출	실시설계	공사착공	(공사진행)	(공사진행)
	실적	80%	20%	30%	80%		
			조기착공 건의 및 협의	협의체 실무회의 개최 실시설계 검토중	실시협약 및 착공식 개최 (상반기 착공 예정)		

※ 준공은 2030년으로 2024년 공사 착공으로 공약 달성 후에는 공사 진행상황 모니터링 예정

□ 세부 추진 내용

- 2022. 7월 : 민간투자시설사업 기본계획 고시
- 2022. 9월 : GTX-B노선 조기 착공 건의(연수구→인천시)
- 2022. 10월 : GTX-B노선 조기 착공 당정협의회 협의(연수구)
- 2022. 12월 : 민간투자시설사업 사업신청서 제출(민간사업자→국토부)
- 2023. 1월 : 제안서 평가 및 우선협상대상자 선정(대우건설 권소시업)
- 2023. 2월 : 시장 연두방문시 기관건의(연수구→인천시)
- 2023. 5월 : 수도권광역급행철도(GTX-B) 상생협력 업무협약
- 인천광역시, 연수구, 남동구, 부평구 -
- 2023. 6월 : GTX-B노선 협의체 실무회의 개최
- 2024. 2월 : GTX-B노선 기재부 민간투자심사 승인
- 2024. 3월 : GTX-B노선 실시협약 체결 및 착공식 개최

향후 계획

- 2024년 : 착공
- 2030년 : 개통

관련기관	주관부서	담당자	김종진	☎ 440-3891
인천광역시	철도과	담당자	조명곤	☎ 440-3893