

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
국가	임기 내	지속	'18~'31	비예산	30%	일부추진

공약실천계획

정책목표	청학동에서 경기 광명을 거쳐 노량진까지 연결하는 광역철도를 건설함으로써 지역 균형발전 도모 및 주민의 교통편익 증진																						
정책개요	○ 사업기간 : 2018년 ~ 2031년 ○ 사업규모 : L=20.63km, 정거장 8개소 ※ 광명~구로 구간: 구로차량기지를 광명으로 이전하기 위해 신설하는 노선을 사용 ※ 구로~노량진 구간: 경인선 사용 ○ 사 업 비 : 1조 6,879억원 ○ 사업추진 : 국토교통부 ○ 그동안 추진사항 - 2018. 12월 : 주민설명회 개최(제2경인선 추진사항 보고) - 2020. 11월 : 예비타당성 조사 진행 - 2021. 1월 : 예비타당성 조사 중단 - 2021. 3월 : 구로차량기지 이전 사업계획 협의 - 2021. 7월 : 제4차 국가철도망구축계획 확정·고시																						
추진일정	세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	타당성조사																						
	기본계획수립 사업계획승인																						
	공사																						
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후	
	비예산																						
변경사항	해당없음																						

추진 실적

□ 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
제2경인선 공사 진행률 (누적)	계획	100%	20%	40%	60%	80%	100%
			타당성 재조사	예비타당성 조사재개	기본계획 수립	사업계획 승인	착공
	실적	30%	20%	30%	30%		
			사업추진 협약	국토부 검증용역	국토부 민자적격성 심사		

※ 한국매니페스토 대규모 공약 이행도 평가기준 준용

- 건설사업(SOC, 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업개시

※ 본 사업은 중장기 사업으로 임기 내 '청학역 확정 및 공사 착공'을 목표로 추진

□ 세부 추진 내용

- 2023. 2월 : 제2경인선 대안노선 사전타당성 조사결과 제출(사→국토교통부)
- 2023. 6월 : 제2경인선 대안노선 검증용역(국토교통부)
- 2023. 12월 : 제2경인선 민자적격성 심사 신청(국토교통부)

[연수구]

- 2022. 10. 21. : 제2경인선 청학역에서 노량진까지 추진 당정협의회 협의
(연수구)
- 2022. 11.~ 2023. 2. : 제2경인선 청학역에서 노량진까지 추진 인천시 협의
- 연수구 철도공약 관련 市 업무협의(지속)

향후 계획

- 2024 : 제2경인선 민자적격성 심사(국토부→KDI)

※ 심사기간 : 약 1 ~ 1.5년 소요

관련기관	주관부서	담당	김종진	☎ 440-3891
인천광역시	철도과	담당자	손현일	☎ 440-3894