

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	주관부서	담 당	임규빈	☎8431
자체	임기 내	지속	'19~'26	60,178	비전전략실	담당자	김병유	☎8433
					협조부서	담 당	신민철	☎7301
					문화체육과	담당자	안상욱	☎7303

### □ 정책목표

- 연수문화예술회관 건립을 통한 송도국제도시와 원도심 간 문화격차 해소, 주민이용편의성 및 수지균형 향상을 위한 근린문화시설 추진

### □ 정책개요

- 사업위치 : 인천광역시 연수동 581-2
- 사업기간 : 2019. 7. ~ 2026. 6.
- 총사업비 : 60,178백만원 (시비 9,803, 구비 48,277, 특교세 700, 특교금 1,398)  
 ※ 변경전 49,847백만원 (시비 9,803, 구비 37,946, 특교세 700, 특교금 1,398)
- 사업내용 : 공연장 736석, Art Space(전시공간), 주차장 129면 등
- 그동안 추진사항
  - 2011. 8. : 연수구 복합문화시설(문예+체육) 건립 추진계획 수립
  - 2014. 5. : 토지매매대금 지급 완료 및 소유권 이전
  - 2019. 7. : 지방재정 중앙투자사업 심사 결과 “조건부추진” 통보
  - 2019. 8. : 중앙투자심사 통과에 따른 연수문화예술회관 건립 계획(안)
  - 2020. 5. ~ 8. : 국제설계공모
  - 2020. 10. ~ 2022. 1. : 실시설계용역
  - 2022. 4. : 연수문화예술회관 공사(건축 등) 착공(공사기간 29개월)
  - 2022. 11. : 주민수요 반영, 근린생활시설 추가 등 다각적 검토
- 사업추진일정
  - 2022. 11. : 타당성재조사 의뢰 (수행기관 : LIMAC)  
 ※ 총사업비 500억원 이상 초과 시 타당성재조사 이행(중투 조건, 관련규정)
  - 2026. 6. : 연수문화예술회관 준공

## □ 문제점 및 대책

### ○ 2022 ~ 2024년 사업비 부족분에 대한 구 재정부담 완화 필요

**(현재) 시비 30% : 구비 70% ⇒ (요청안) 시비 70% : 구비 30%**

19년 8월, 당초 (투자심사) 투자계획은 『지방재정법 시행령』 제33조제1항의 규정에 의한 『지방자치단체 경비부담의 기준 등에 관한 규칙』에 의거하여 시비50%, 구비50% 사항이었으나 20년 10월, 市 재정여건상의 이유로 시비30%, 구비70%로 자원분담률이 변경된 사항임

- (인천시) 2023년 市 본예산 기존 매칭비(시 30% : 구 70%)로 반영
- 시비보조금 보조비율 상향(시 70% : 구 30%) 지속 요구 및 협의

### ○ 총사업비 500억원 초과로 인한 타당성재조사 이행

- 터파기과정에서 매립폐기물 발견, 폐기물처리비용, 물가변동 반영, 무대설치 추가사업비 반영 필요

## □ 연차별 추진계획

구분	목표	추진내용	이행율(%)
2022	건립공사 착공 및 추진	■ 2022. 4월 : 공사 착공	3
2023	행정절차 이행	■ 타당성 재조사 수행 : 6개월 이상 소요 ■ 투자 재심사(중앙) 이행	5
2024	건립공사 추진	■ 2024. 6월 : 흙막이 CIP 공사 및 PHC 파일공사	40
2025	건립공사 추진	■ 2025. 1월 : 골조공사 등 추진	84
2026	건립공사 준공	■ 2026. 6월 : 공사 준공 및 시운전	100

## □ 소요예산(예산확보계획)

(단위 백만원)

구분	계	(기투자)	2022	2023	2024	2025	2026
계	60,178	23,848	7,881	8,886	9,232	8,265	2,066
국비							
시비	9,803	2,097	3,314	2,756	1,636	-	-
구비	48,277	21,751	4,567	6,130	7,596	8,265	2,066
기타	2,098	2,098 (특 700 / 교 1,398)					

## □ 기대효과

- 송도국제도시와 원도심 내 문화격차 해소 및 주민 문화예술수요 충족
- 근린문화시설 추진 통한 주민편의성 및 수지균형 향상

### 위치 및 조감도



위치도



조감도

관련기관	주관부서	담	당	김영주	☎ 440-3996
인천시	문화콘텐츠과	담	당 자	이수자	☎ 440-3997