

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'19 ~ '25	33,022	29%	정상추진

공약실천계획

정책목표	청소년 시설의 확충을 통한 청소년들에게 다양한 활동 및 체험 서비스 제공																				
정책개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 인천 연수구 송도동 313-12 (8공구) ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025.하반기 ○ 총사업비 : 33,022백만원 (시 14,442 구 14,480 특교세 600 특교금 3,500) ○ 사업규모 : 연면적 7,908.97㎡ (지하1층~지상6층) 건축면적 1,582.03㎡ ○ 사업내용 : 아트리움, 문화체육공간, 학습공간 <ul style="list-style-type: none"> - 밴드연습실, 댄스실, 제과제빵실, 아트리움 복합문화공간 - 휴게음식점, 카페테리아, 다목적체육관, 실내수영장 - 방과후아카데미, 창의과학체험관, 멀티미디어실, 학습공간 등 																				
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	설계용역				■	■	■	■													
	행정절차 이행					■	■	■	■												
	공사진행								■	■	■	■	■	■							
공사준공 및 개관식																■	■				
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
	33,022	3,296				6,194				10,000				10,590				0			
* 기투자 : 2,942백만원 포함																					
수정사항	소요예산(사유: '24년, 25년 연차별 투자계획 변경)																				

추진 실적

□ 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
건립 공사 공정률	계획	100%	10%	20%	60%	100%	
			설계용역	설계완료 공사착공	공사추진	공사준공 개관식	
	실적	29%	10%	20%	29%		
			설계용역	설계완료 공사착공	콘크리트파일 및 지열공사 진행		

□ 세부 추진 내용

- 2019. 3. : 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 시행
- 2019. 10. : 중앙투자심사
- 2019. 11. : 공유재산관리계획 심의
- 2021. 4. : 청소년수련시설 건립 심의위원회 구성
- 2021. 5. : 국제설계공모 관리용역 시행
- 2021. 12. : 국제설계공모 공고
- 2022. 3. : 국제설계공모 당선작 선정
- 2022. 5. : 설계용역 및 건설사업관리용역 착수
- 2022. 8. : 착수 및 기본설계보고회 개최
- 2022. 12. : 중간설계 완료
- 2023. 2. : 설계 경제성(VE)
- 2023. 3. : 설계 안전성 검토
- 2023. 5. : 건설기술심의
- 2023. 6. : 구조안전심의
- 2023. 7. : 조달청 원가심의
- 2023. 9. : 공공건축물 협의(허가)처리, 匾 일상감사, 계약심사 및 계약심의
- 2023. 10. : 공사발주 및 낙찰자 선정
- 2023. 11. : 기공식 개최
- 2023. 12. : 공사 착공
- 2024. 3. : 콘크리트파일 공사 완료, 지열공사 진행 중(공정률 8.6%)

□ 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 추진 현황

- 2023. 9. : BF예비인증(우수 등급) 취득
- 2024. 4. ~ : BF본인증 취득 진행

예산집행현황

(단위: 백만원)

구	분	계	(기투자)	2022	2023	2024	2025
투자 계획	합계	33,022	2,942	3,296	6,194	10,000	10,590
	국						
	시	14,442	61	989	2,679	5,418	5,295
	구	14,480	2,881	1,707	15	4,582	5,295
	기타	4,100		600 (특 600)	3,500 (교 3,500)		
집행 액	합계	5,308	2,751	947	756	854	-
	국						
	시	740.2	4.2	284	229	223	
	구	3,342.8	2,746.8	423	167	6	
	기타	1,225		240	360	625	

※ '23년 특별교부금 3,500백만원 교부에 따른 연차별 투자계획 변경

■ 사업예산 비율 조정 사항

- 사업추진 당시('19) 국가균형발전특별회계 대상(국비80%, 시비10%, 구비10%) 매칭사업이 지방이양사업으로 변경('20)되면서 인천시 재정운영 조례 및 재정여건 등의 사유로 '21~'22년 예산 부담 비율이 (시비30%, 구비70%)로 예산 편성이 되었으나,
- '23년 부담비율 조정 요청이 일부 반영되어 (시비50%, 구비50%)로 市 예산(안) 확정되어 시비 53억 추가 확보함.

- 변경 전 - (단위:백만원)

구분	계	기투입	'23	'24	'25
총계	33,022	6,238	5,357	13,392	8,035
시비 (30%)	9,085	1,050	1,607	4,017	2,411
구비 (70%)	23,937	5,188	3,750	9,375	5,624

- 변경 후 - (단위:백만원)

구분	계	기투입	'23	'24	'25
총계	33,022	6,238	6,194	10,000	10,590
시비 (50%)	14,442	1,050	2,679	5,418	5,295
구비 (50%)	18,580	5,188	3,515	4,582	5,295

⇒

향 후 계 획

- 2025. 하반기 : 공사 준공

조감도

