

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'21~'25	8,925	45%	정상추진

공약실천계획

정책목표	국가를 위하여 헌신하고 봉사한 보훈대상자의 자긍심을 고취하고 보훈정신의 함양을 위한 보훈회관 신축을 통해 양질의 복지서비스를 제공하고자 함.																					
정책개요	○ 사업위치 : 연수구 청학동 466-1(現 연수역 남부 공영주차장) ○ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년 ○ 총사업비 : 8,925백만원 ○ 사업내용 : 보훈단체 사무실, 보훈역사관, 체력단련실, 강당, 식당 등 ○ 사업규모 : 지하1층~지상6층 / 연면적 2,524.47㎡																					
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	도시관리계획 변경(결정)																					
	설계 공모 및 용역																					
	공사 발주 및 착공																					
	공사 준공																					
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026				
	8,925	1,222								2,828				4,875				0				
수정사항	해당없음																					

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월말 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
건립 공사 공정률	계획	100%	30%		60%	100%	
			도시관리계획 결정(변경), 설계공모 및 용역착수		설계용역완료, 공사착공	공사 준공	
	실적	45%	30%		45%		
			- 도시관리계획 결정(변경) - 설계공모 완료 - 설계용역 착수		설계용역중 (‘24. 8월 준공예정)		

세부 추진 내용

- '22.11.28. 도시관리계획 결정(변경) 용역기간 연장 변경 계약 시행
- '22.12.14. 재해영향성 검토 용역 착수
- '23.01.27. 도시관리계획 결정(변경)(안) 입안(市도시계획과)
- '23.02.06.~02.20. 도시관리계획 결정(변경)(안) 주민 관계부서 의견 청취(市도시계획과)
- '23.02.16. 재해영향성 검토 용역 준공
- '23.03.21. 도시관리계획 결정(변경)(안) 市 의회 의견청취 원안가결
- '23.04.26. 도시관리계획 결정(변경)(안) 市 도시계획위원회 원안가결(용도변경)
- '23.05.22. 도시관리계획 (용도지역) 결정(변경) 고시
- '23.06.07. 보훈회관 건립(변경) 계획 수립
- '23.07.25. 연수구 보훈회관 설계공모 계획 수립
- '23.08.07. 공공건축심의위원회 원안가결
- '23.09.04. 설계공모 공고
- '23.09.13. 지구단위계획 변경 市도시건축공동위원회 조건부 수용
- '23.11.20. 설계공모 당선작 발표
- '23.12. 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 고시 및 설계용역 착수
- '24.03. 설계용역 진행중

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	2022	2023	2024	2025	2026
투 계	자 획	합계	8,925	1,222	2,828	4,875	0
		국	500		250	250	
		시					
		구	8,425	1,222	2,578	4,625	
		기타					
집 행 액		합계	261	34	58	169	
		국					
		시					
		구	261	34	58	169	
		기타					

향 후 계 획

연도	분기	추진과제	일정
2023	1/4	도시관리계획 결정(변경)(안) 市 의회 의건청취 (완료)	3월
	2/4	도시관리계획 결정(변경)(안) 市 도시계획위원회 안건(용도변경) 원안가결(완료)	4월
	3/4	도시관리계획 결정(변경)(안) 市 도시건축공동위원회 안건(지구단위계획 변경) 조건부 수용	9월
		설계 공모 공고	9월
	4/4	설계 용역 착수 및 착수보고회 개최, 지구단위계획 변경 고시	12월
2024	3/4	설계 용역 준공 및 공사 착공	8월
2025	4/4	공사 준공	12월