

선학동 스포츠시설 조성

체육청소년과 | 담당 류한철(8485) / 담당자 민제원(8486)
 공원녹지과 | 담당 이우림(8726) / 담당자 곽수형(8727)

| 사업주체 | 임기구분 | 추진구분 | 사업기간 | 총사업비 (백만원) | 추진상황 | |
|------|------|------|---------|---------------|------|------|
| | | | | | 이행률 | 이행구분 |
| 자체 | 임기 내 | 신규 | '22~'25 | (미정) | 20% | 정상추진 |

공약실천계획

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 정책목표 | 선학동 지역에 주민 수요를 반영한 스포츠 시설 조성으로 주민의 생활체육시설 수요 충족 및 다양한 체육·여가활동 보장 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 정책개요 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 선학동 231-3번지 일원(선학동 유희지) ○ 사업기간 : 2022 ~ 2025 ○ 총사업비 : 68,000백만원 ○ 사업내용 : 근린공원 중앙잔디광장을 활용하여 걷기, 조깅, 시니어생활체육 등이 가능한 다목적 스포츠 활동 공간 조성 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 추진일정 | 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| | 실시설계 인가 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| | 손실보상 및 공사진행 | | | | | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 소요예산 (백만원) | 총합 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | | | | | | | |
| | (미정) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 변경사항 | 해당없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

| 공약이행 확인지표 | 2024.3월 기준 이행 현황 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|---------------------|------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------|
| 선학동 스포츠시설 조성 공사 공정률 | 목표 | 100% | 5% 사업계획검토 | 20% 사업계획수립 사전협의 등 | 50% 투자심사 등 행정 절차 | 100% 공사 착공 및 준공 | |
| | 실적 | 20% | 5% 사업계획검토 | 10% 공원조성 기본구상 용역 | 20% 그린벨트 관리계획 사전협의 | | |

세부 추진 내용

- 선학동 스포츠시설 조성을 위한 타구 사례 검토 및 관련 부서 사전 협의
- 선학동 스포츠시설 조성이 포함된 공원조성사업(선학 어반포레스트) 기본구상 용역 실시
- 선학 어반포레스트 조성사업 도시관리계획 결정 및 실시계획용역 실시
- 그린벨트관리계획 반영 수요 대상지 제출(區→市)
- 공약명 변경(선학동 스포츠시설 조성 → 선학동 생활체육공간 조성) 검토를 위한 공약이행평가단 행정안전·교육문화 분과 회의 개최

향후 계획

- 2024. 상반기 : 공약명 변경 심의
- 2024 : 도시계획시설(공원) 결정, 공원조성계획 수립 및 실시계획인가 등
- 2025: 선학동 유희지 근린공원 다목적 잔디광장(운동장) 착공 및 준공