

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
자체	임기 내	지속	'20~'24	16,700	76%	정상추진

공약실천계획

정책목표	추진 중인 안골마을 도시재생 뉴딜사업의 미흡한 부분을 개선하여 지역주민이 체감할 수 있는 사업으로 개선																				
정책개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업대상 : 청학동 3-90번지 일원(105,849㎡) ○ 사업기간 : 2020~2024 ○ 총사업비 : 242억원(국비83.5억, 시비41.75억, 구비41.75억, 기타 75억) ○ 주요사업내용 																				
	사업명		사업내용																		
	도시재생어울림센터 및 창작플랫폼 조성 사업		<ul style="list-style-type: none"> · 사업비 : 4,719백만원(공사비:4,509,설계비140,기타70) · 위 치 : 청학동 63-10외 2필지(대지면적:2,636㎡) · 규 모 : 1,412.5㎡(지상 4층) · 내 용 : 주민카페, 공유부엌, 예술체험공간 등 																		
안골마을 경로당 건립		<ul style="list-style-type: none"> · 사업비 : 750백만원(공사비:670,설계비40,기타40) · 위 치 : 청학동 32-25(대지면적:184㎡) · 규 모 : 181.4㎡(지상 2층) · 내 용 : 할머니.할아버지방 등 																			
※ 운영주체(문화체육과, 노인장애인 등) 및 사용자와 협의하여 건물 규모·배치 등 협의																					
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	도시재생사업	[Progress Bar]				[Progress Bar]				[Progress Bar]				[Progress Bar]				[Progress Bar]			
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
	16,700	5,730				1,864				0											
		* 기투자 : 9,106백만원 포함																			
변경사항	해당없음																				

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024
안골마을 도시재생 사업 추진율 (누적)	목표	100%	50%	100%	100%
		거점시설 건립 마을환경 개선	협의체구성 한마음축제개최 주민교육실시	거점시설 건립 마을환경 개선	거점시설 건립 마을환경 개선
		① 집수리공사 ② 어울림센터 ③ 창작플랫폼 건립 ④ 경로당 신축		① 집수리공사 ② 어울림센터 ③ 창작플랫폼건립 ④ 경로당 신축 ⑤ 도로포장, 가로등 정비	① 집수리공사 ② 어울림센터 ③ 창작플랫폼 건립 ④ 경로당 신축 ⑤ 골목두레길 조성 ⑥ 마을환경개선, ⑦ 쉼터 조성
	실적	76%	53%	65%	76%
			주민협의체 구성·교육	-	
		① 집수리공사 완료 ② 어울림&창작플랫폼 공사 ③ 경로당 공사	건립공사 설계	① 집수리공사 99% 완료 ② 어울림&창작플랫폼 공사착공 ③ 경로당공사착공 ④ 도로포장, 가로등 정비	① 집수리공사 준공 ② 어울림&창작플랫폼 공사 추진 ③ 경로당 공사 준공

세부 추진 내용

- 2023. 01. : 도시재생어울림센터 및 창작플랫폼 복합건물 실시설계 완료
- 2023. 02. : 안골마을 청로경로당 신축 공사 실시설계 완료
- 2023. 05. : 도시재생어울림센터 및 창작플랫폼 복합건물 공사 착공
- 2023. 05. : 안골마을 경로당 공사 착공
- 2023. 12. : 기반시설 정비, 가로등 정비 공사 준공
- 2024. 01. : 안골마을 집수리 사업 완료
- 2024. 04. : 안골마을 경로당 건립 공사 준공

※ 사업추진 현황

연도	2020	2021	2022	2023	2024
사업내용	-현장지원센터 개소 -건축경관 통합마스터플랜 용역 착수 *주민역량강화(매년)	-창작플랫폼 부지 매입 -창작플랫폼 및 어울림센터 복합건물 설계발주 -잡수리 지원사업(39회)	-어울림&창작플랫폼 복합건물 건립 -잡수리 지원사업 착공 -경로당 설계 발주	-어울림&창작플랫폼 복합건물 공사 착공 -경로당 건립 착공 -잡수리 지원사업 준공 -마을환경개선 사업	-어울림&창작플랫폼 복합건물 건립 -안골마을 경로당 건립 -골목두레길 조성 -마을환경개선 쉼터 조성

예산집행현황

(단위 백만원)

구	분	계	기투자	2022	2023	2024	2025
투 계	합계	16,700	9,106	5,730	1,864	-	
	국	8,350.0	4,553.0	2,865.0	932.0	-	
	시	4,175.0	2,276.5	1,432.5	466.0	-	
	구	4,175.0	2,276.5	1,432.5	466.0	-	
	기타						-
집 행 액	합계	12,826	7,409	1,407	3,652	358	
	국	6,373	3,737	694	1,766	176	
	시	3,210	1,739	411	967	93	
	구	3,243	1,933	302	919	89	
	기타						

향 후 계 획

연도	분기별	추진과제	일정
2024	2/4	골목두레길 조성사업 준공	6월
2024	3/4	마을환경개선, 쉼터 조성 사업 준공	8월
2024	3/4	어울림센터 및 창작플랫폼 건립공사 준공	8월