

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
인천시	임기 내	지속	'22~'25	비예산	50%	정상추진

공약실천계획

정책목표	「승기 하수처리장」은 1995년 건설된 노후(지상노출)시설물로 방류수질 기준 초과 및 악취발생 등으로 지하화(현대화)사업 조속 추진																				
정책개요	○ 사업대상 : 승기하수처리장 ○ 사업위치 : 인천시 연수구 능허대로 484 (승기사업소 내) ○ 사업기간 : 2020. ~ 2031. (약 11년) ○ 총사업비 : 4,265억원(국비 233 시비 3,507 원인자 525) ○ 사업내용 : 하수처리용량 증설 및 지하화																				
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	입찰안내서 건설기술심의																				
	입찰공고 기본설계 적격심의 및 우선사공분 착공																				
	실시설계 및 본공사 착공																				
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
	비예산																				
변경사항	市 추진일정에 따라 세부추진사항 일부 변경 총사업비 변경 승인(한강유역환경청)에 따른 사업비 변경																				

추진 실적

□ 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2023.9월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
승기하수 처리장 지하화 공사 공정률 (누적)	목표	100%	30%	50%	70%	100%	
	실적	50%	하수도정비기본 계획 변경 등 절차 이행	입찰안내서 건설기술 위원회심의 등	입찰공고 기본설계 적격심의 및 우선시공분 착공	실시설계 착수 및 현대화 사업 본공사 착공	
			30%	50%			
			하수도정비기 본계획 승인 (시)방침결정	입찰안내서 협의완료 및 건설기술 위원회 심의			

※ 사업기간이 2023년~2031년이며, 2025년 공사 착공으로 공약 달성 후에는 공사 진행상황 모니터링 예정

□ 세부 추진 내용

- (2020. 9.) 2035년 하수도정비기본계획 조건부 승인

※ (조 건) 현대화(지하화 승인) 및 국비 지원 등 재원조달계획은 별도 협의

- (2020. 11.) 승기공공하수처리시설 현대화사업 기본계획 고시 (市 하수과)
- (2021. 4.) 「기본계획수립 및 입찰안내서 작성 용역」 착수 (市 하수과)
- (2021. 11.) 현대화사업 설명회(인근 아파트입주자대표회의 관계자) 개최
- (2021. 12.) 상부공간 주민편익시설 관련 市 homepage 설문조사
- (2022. 11.) 하수도정비기본계획(변경) 승인(환경부→市)
- (2022. 12.) 승기현대화사업 추진방침 결정(시장, 하수과-14432)

❶ (처리용량) 250,000(m³/일) → **270,000(m³/일)** (사업기간) '23.~'28. → '**23.~'31.**

❷ (총사업비) 승기 하수처리시설 현대화사업비 현실화 반영

※ (당초) 총사업비 2,980억원, 국비 155억원(개량비의 10%)

(변경) 총사업비 **3,884억원**, 국비 456억원(개량비의 30%, 증 301억)

❸ (재원확보) 일반회계 및 특별회계의 재정건전성을 고려한 재원조달 방안 협의 추진

※ 승기하수처리장 지하화 조기 착공 지속 건의 (區 → 市 하수과)

- (2023. 1.) 승기현대화사업 건설공사 기본계획(변경)고시(제2022-486호)
- (2023. 4.) 입찰안내서 협의완료(건설심사과, 하수과, 종건토목부)

- (2023. 5.) 입찰안내서 건설기술심의 신청(건설심사과)
- (2023. 8.) 입찰안내서 건설기술위원회 심의완료(市 건설심사과)
- (2023. 9.) 공사기간 적정성 건설기술위원회 심의신청(市 건설심사과)
- (2023. 11.) 국비 확보 관련 재원협의 요청(市 건설심사과)
- (2023. 12.) 공사기간 적정성 건설기술위원회 심의완료(市 건설심사과)
- (2024. 1.) 총사업비 변경 및 재원협의 보완자료 제출(市→한강유역환경청)
- (2024. 2.) 총사업비 변경 승인(한강유역환경청→市)
 - 사업기간 : 2023년~2031년, 사업물량: 270,000m³/일 (변경없음)
 - 총사업비 : 4,265억원(국비 233억원, 시비 3,507 원인자부담금 525) (변경)

향 후 계 획

- 2024. 3. : 승기현대화사업 공사의뢰(市 하수과→중·건)
- 2024. 4. : 조달청 계약의뢰(중·건→조달청)
- 2024. 상반기 : 입찰 공고 및 현장설명회 개최 등
- 2024. 하반기 : 기본설계 적격심의 및 우선시공분 착공
- 2025. 상반기 : 실시설계 및 설계적격심의
- 2025. 하반기 : 본공사 착공 ※ 2031. 상반기 준공