

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
인천시	임기 내	지속	'22~'26	비예산	30%	정상추진

공약실천계획

정책목표	○ 아암물류2단지 화물차주차장 조성 시 매연, 소음문제 뿐만 아니라 화물차 통행에 따른 안전사고 문제 발생이 예상됨에 따라 화물차 주차장 조성계획 백지화 ○ 민선8기 인천시장 공약사항과 연계하여, 화물차주차장 조성계획 재검토 및 해당부지 이전 검토 등 협의																																																																																																							
정책개요	○ 사 업 명 : 아암물류2단지 운송서비스 지원센터 ○ 사업위치 : 송도동 297-10번지 일원(송도 9공구) ○ 사업내용 <table><tr><th>구분</th><th colspan="4">당초</th><th colspan="4">변경</th><th colspan="12">비고</th></tr><tr><td>계</td><td colspan="4">127,624</td><td colspan="4">50,000</td><td colspan="12"></td></tr><tr><td>주 차 장</td><td colspan="4">95,000</td><td colspan="4">50,000</td><td colspan="12"></td></tr><tr><td>부대시설</td><td colspan="4">32,624</td><td colspan="4">0</td><td colspan="12">정비시설, 주유소, 휴게시설 등</td></tr></table>																				구분	당초				변경				비고												계	127,624				50,000																주 차 장	95,000				50,000																부대시설	32,624				0				정비시설, 주유소, 휴게시설 등											
구분	당초				변경				비고																																																																																															
계	127,624				50,000																																																																																																			
주 차 장	95,000				50,000																																																																																																			
부대시설	32,624				0				정비시설, 주유소, 휴게시설 등																																																																																															
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026																																																																																						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																			
	9공구 화물주차장 계획백지화																																																																																																							
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026																																																																																						
	비예산																																																																																																							
변경사항	해당없음																																																																																																							

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
9공구 화물주차장 계획 백지화 진행률	계획	100%	10%	20%	60%		100%
			민원 의견수렴	지속논의 (1)	지속논의 (1)	지속논의 (1)	백지화 완료
	실적	30%	10%	20%	30%		
			유관기관 등 협의	유관기관과 협의 동향 지속파악	유관기관과 협의, 동향지속파악 (경제청↔인천 항만공사 소송중)		

세부 추진 내용

- 2022. 8. 16. : 9공구 화물차주차장 조성 재검토 시의원 간담회
- 2022. 10. 21. : 9공구 화물차주차장 조성 재검토 당정협의회 협의
- 2022. 11. 21. : 9공구 화물차주차장 조성 관련 인천시 대응 협조 요청
- 2023. 1. 16. : 운송서비스 자원센터 내 가설건축물 축조 의견조회 회신 (1차)[區→경제청]
- 2023. 7. 28. : 운송서비스 자원센터 내 가설건축물 축조 의견조회 회신 (2차)[區→경제청]
- 2023. 8. 28. : 운송서비스 자원센터 내 가설건축물 축조 의견조회 회신 (3차)[區→경제청]
- 2023. 9. 11. : 인천광역시 물류정책과 방문하여 9공구 화물차 주차장 백지화 관련 업무 협의 및 협조 당부 요청

향후 계획

- 인천경제청은 안전사고와 소음·매연 등을 이유로 인천항만공사의 가설건축물 축조 신고를 반려하고 있으며, 이에 따른 인천항만공사의 행정소송이 제기된 상태(23. 9월)
- 市 - 區 간 소통을 통해 정책 연계를 이어가는 중이며, 현안에 대해 민원 등 동향 지속 파악

관련기관	주관부서	담당	유종우	☎032-440-3831
인천광역시	물류정책과	담당자	이경준	☎032-440-3832