

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
인천시	임기 내	지속	'22~'35	비예산	60%	정상추진

공약실천계획

정책목표	송도국제도시 대규모 주거지역 중 도시철도 서비스 제외지역에 대한 기존 도시철도 연장																	
정책개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2035년 ○ 사업구간 : 송도달빛축제공원역(기점) ~ 송도8공구(종점) ○ 사업규모 : L=1.46km, 정거장 2개소 ○ 사업비 : 3,303억원 ○ 사업주체 : 인천광역시 																	
추진일정	세부 추진사항	2022		2023		2024		2025		2026		2027 이후						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	예비타당성 조사	■				■				■								
	기본계획수립									■								
	실시설계													'27~'28				
	공사착공													'30				
소요예산 (백만원)	총합	2022		2023		2024		2025		2026		2027 이후						
	비예산																	
변경사항	해당없음																	

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
인천지하철 8공구 연장 기본계획 수립	계획	100%	20%	40%	60%	80%	100%
	실적	60%	도시철도망 기본계획 승인	예비타당성조사 대상사업계획 추진	예비타당성 대상사업 신청	예비타당성 조사 통과	기본계획 수립
			20%	30%	60%		
			인천시 협약	사업화방안 수립용역중	예비타당성 대상사업 신청 완료		

※ 본 사업은 대규모 중장기 사업으로 인천지하철 8공구 연장(안)의 확정여부 '기본계획 수립'으로 판단하여 임기내 목표로 설정함.

세부 추진 내용

- 2023. 3월 : 사업화 방안 수립용역 착수(市)
(용역 기간 : 2023. 4. ~ 2024. 4.)
- 2023. 12월 : 예비타당성 대상사업 신청(인천시→국토부→기재부)
- 2024. 2월 : 국토부 투자심사 심의 통과

향후 계획

연도	분기별	추진과제	일정
2024~ 2025	-	예비타당성 조사 대상사업 선정 및 조사	-
2026	-	기본계획 수립 및 승인	-
2027~ 2028	-	기본·실시설계 및 승인	-
2029	-	사업계획 승인	-
2030	-	착공	-
2035	-	개통 목표	-

관련기관	주관부서	담당자	이동일	연락처
인천광역시	철도과	담 당 자	허은석	☎ 440-3918