

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
인천시	임기 내	지속	'22~'35	비예산	40%	일부추진

공약실천계획

정책목표	송도국제도시 대규모 주거지역 중 도시철도 서비스 제외지역에 대한 도시철도망 구축											
정책개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2022년 ~ 2035년</li> <li>○ 사업구간 : 주안역(기점) ~ 인천대입구역(종점)</li> <li>○ 사업규모 : L=14.73km, 정거장 23개소</li> <li>○ 사업비 : 3,016억원</li> <li>○ 사업내용 : 인천지하철 주안역-수인선 송도역-옥련1·2동-송도동, 지상선로로 운영되는 노면전차로 정거장 23개소 설치</li> <li>○ 사업주체 : 인천광역시(철도과)</li> </ul>											
추진일정	세부 추진사항	2022		2023		2024		2025		2026		2027 이후
	예비타당성 조사											
	기본계획수립											
	실시설계											'27~'28
	공사착공											2030
	소요예산 (백만원)	총합	2022		2023		2024		2025		2026	
	비예산											
변경사항	해당없음											

## 추진 실적

### 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
주안~송도 트램 기본 및 실시설계 수립	계획	100%	20%	30%	40%	60%	100%
			도시철도망계 획승인	예비타당성 계획	예비타당성 신청	예비타당성 통과	기본계획 수립
	실적	40%	20%	30%	40%		
			인천시 협의 사업화용역	예비타당성 계획	예비타당성 재신청 검토		

※ 한국매니페스토 대규모 공약 이행도 평가기준 준용

- 건설사업(SOC, 도로건설 등) : 입법 및 재정확보 후 사업개시

※ 본 사업은 중장기 사업(인천시 주관)으로 임기 내 '기본계획 수립'을 목표로 추진

### 세부 추진 내용

- 2022. 1월 : 인천시 도시철도망구축계획(2016~2025) 변경 승인 및 고시
- 2023. 8월 : (기재부 심의) 예비타당성 조사 대상 제외

## 향후 계획

- 미선정 사유 검토 후 예비타당성 조사 대상사업 재신청 검토(인천시)

관련기관	주관부서	담	당	이동일	☎ 440-3916
인천광역시	철도과	담	당	자 허은석	☎ 440-3918