

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
인천시	임기 후	지속	중장기	비예산	30%	일부추진

공약실천계획

정책목표	인천시(산업정책과) 및 인천항만공사(IPA)에서 추진 중인 인천항 스마트오토밸리 조성사업이 성공적으로 조성되어 중고차 수출단지 이전 문제 해결																				
정책개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 남항(역무선 및 석탄부두 부지/중구 항동7가 82-7일원) ○ 사업기간 : 2023년~(1단계) / 석탄부두 이전 후(2단계) ○ 시행/규모 : 인천항만공사(IPA) / 398,155㎡(약 12만평) ○ 총사업비 : 4,370억원 ○ 시행방식 : 민간자본 투자방식(민간사업자 공모/IPA부지 임대) ○ 사업내용 : One-Stop 시스템을 갖춘 친환경·최첨단 수출단지 조성 <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>※ 수출단지 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 연수구 옥련동 504-7번지 일원(구 송도유원지) - 면 적 : 약 507,686㎡(약 15만평 규모) - 업 체 수 : 약 676개소(외국인 운영업체 177개소) 추정 - 차량대수 : 약 20,000대 추정 </div>																				
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	1단계 공사 및 수출단지 이전																				
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
	비예산																				
변경사항	해당없음																				

추진 실적

연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
옥련동 중고자동차 수출단지 이전개시	목표	100%	5%	30%	50%	70%	100%
			운영사업자 선정	사업추진계약 체결	1단계 공사착공	1단계공사	1단계공사 준공 이전개시*
	실적	25%	10%	30%	-		
			우선협상 대상자 선정	사업추진계약 체결			

※ 임기내 목표 : 옥련동 중고자동차 수출단지 이전 개시

※ 중장기 사업으로 2026년 1단계 공사가 준공되는 대로 수출단지 이전 개시 예정

세부 추진 내용

- 2020.6.~11. : 「인천항 스마트 오토밸리 사업화 연구용역」 시행
- 2021.11.~12. : 민간사업자 공개 모집 및 선정
 - (선정결과)(가칭) 한국중고차수출서비스 컨소시엄 선정
- 2022.4월말 : 계약체결 불발.
- 2022.10.12.~2023.1.9. : 운영사업자 선정 재공모
- 2022.10.20. : 설명회 개최, 140여명 참석
- 2022.11.11. : 사업참여의향서 접수, 15개사 참여
- 2023.1.13. : 우선협상대상자 선정[카마존(주) 컨소시엄*]
- * 카마존(주) 컨소시엄: 신영, 중흥토건, 오토허브셀카, 신동아건설, 리버티랜드
- 2023.5.12. : 사업추진계약 체결((IPA↔카마존(주)))
- 2023.6.~ : 관계기관 협의체 구성(인천해수청, 인천시, 연수구, 중구, IPA)
 - 및 각종 인허가 협의 진행 중
- 2023. 12 12 : 인천항 스마트오토밸리 조성사업 1단계 임대차계약 체결((IPA↔카마존(주)))
- 2023. 12 21. : 비관리청 항만개발사업 시행허가 승인(카마존 주식회사)
- 2024. 2. 5. : 스마트 오토밸리 조성 주민설명회 개최(장소:연안동 행정복지센터)

향 후 계 획

□ 문제점

- 스마트오토밸리 조성 전 교통혼잡, 주민불편 해소를 위한 다리공사 선 이행 등 중구 주민반대로 수용성 확보 필요

□ 향후 추진계획

- 2024. 4. ~ : 스마트오토밸리 조성사업 추진을 위한 유관기관 지속협의
- 2024. 6. : 1단계 공사 착공
- 2026. 12. : 1단계 공사 준공

관련기관	주관부서	과 장	이한남	☎032-440-5021	담 당	김영기	☎032-440-4206
인천광역시	산업정책과	담당자	유선광	☎032-440-4207			
인천항만공사(IPA)	물류전략실	실 장	윤상영	☎032-890-8210	팀 장	송은석	☎032-890-8211
		담당자	박재호	☎032-890-8212			