

사업주체	임지구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	주관부서	담 당	최종현	☎8851
인천시	임기 내	신규	'22~'26	비에산	안전관리과	담당자	이예람	☎8857

□ 정책목표

- 원도심지역 화재 및 재난발생 시 신속한 수습을 통한 안전도시 구축
- 송도역세권, 동춘1·2구역 등 도시개발사업에 따른 소방수요 선제적 대응

□ 정책개요

- 사업위치 : 청학동 466-1(연수역 남부공영주차장)
- 사업기간 : 2022~2026(2026년 개서 예정)
- 사업규모 : 4/1층, 부지 3,027㎡(916평), 연면적 5,960.52㎡(1,803평)
- 총사업비 : 279.12억원(부지 52.5억원, 건축비 등 226.62)
- 주요내용
 - 연주소방서 건립에 따른 행정절차 등 지원 및 협조
 - 도시관리계획 변경 등 행정절차 지원
 - 소방서 건립에 필요한 다양한 행정지원
- 그동안 추진현황
 - 2021.03.26. : 연주소방서 신설 부지 관련 검토 회의
 - 2021.04.16. : 연주소방서 신설 추진 공유재산 활용방안 검토요청(시→구)
 - 2021.04.22. : 주민설명회(주민의견 수렴)
 - 2022.4~9월 : 연주소방서 신설 관련 협의(시↔구)
 - 2022.10.24. : 도시관리계획 변경 관련 협의(市 도시계획과 및 시의원)

○ 사업추진일정

- 2023년 상반기 : 공유재산관리계획 승인 등 사전절차 이행
- 2023년 상반기 : 중기지방재정계획 반영
- 2023년 하반기 :부지매입 및 건축설계
- 2024년 : 공사착공(2026년 : 공사준공 및 개청)

□ 연차별 추진계획

구분	목표	추진내용	이행율(%)
2022	연주소방서 유치를 위한 지원 및 협조	■ 연주소방서 신설 추진계획 수립	10
2023		■ 공유재산관리계획 승인 등 사전절차 이행 ■ 중기지방재정계획 반영, 부지매입 및 건축설계	50
2024		■ 공사 착공	100

※ 소방서 착공 시 공약목표 달성으로 공약 완료 처리하되, 소방서 건립 시까지 지원 및 협조

□ 타기관[인천시 등]협조사항

- 인천시 소방본부: 연주소방서 신설 계획 수립, 공사 진행

□ 기대효과

- 신속한 재난관리 및 긴급구조체계 구축으로 구민의 안전 확보
- 신도시 송도지역과의 균형 있는 안전인프라 구축