

사업주체	임지구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	주관부서	담 당	권재현	☎7181
자체	임기내	지속	'19~'24	11,232	총무과	담당자	유진화	☎7185

□ 정책목표

- 노후된 청학동 행정복지센터 이전 신축하여 주민의 다양한 행정적·문화적 욕구 충족시키고자 함

□ 정책개요

- 사업위치 : 청학동 169-1번지 (대지면적 2,739m²)
- 사업규모 : 지하1층 ~ 지상3층 / 연면적 4,999.73m²
- 사업기간 : 2019. ~ 2024.
- 총사업비 : 11,232백만원
- 사업내용 : 동청사 + 공영주차장 + 돌봄센터 (생활 SOC사업)
- 그동안 추진현황
 - 사전행정절차 이행(투자심사 및 공유재산심의, 공공건축심의 등) : '19. 4. ~ '20. 5.
 - 설계공모 및 실시설계(경관심의 및 설계VE 등) : '20. 6. ~ '21. 8.
 - 주민의견수용(층수조정, 철도공단 철도보호지구(B등급유지) 협의 : '22. 8.
 - 공사 재착공 : '22. 8. 17.
 - 철도보호지구 내 유관기관 협의완료 : '22.08.
 - 공사 재착공 : '22.09.
- 추진일정
 - 터파기 및 골조공사 : '22. 9. ~ '23. 8.
 - 내·외부마감공사 및 준공 : '23. 9. ~ '24. 6. 예정

☐ 연차별 추진계획

구분	목표	추진내용	이행율(%)
2022	공사착공	■ 착공, 주민의견반영 및 철도보호지구 협의	20
2023	공사진행	■ 공정계획에 따라 공사 진행	65
2024	공사준공	■ 공사 준공 및 시설물 인수인계	100

☐ 소요예산(예산확보계획)

(단위 백만원)

구	분	계	(기투자)	2022	2023	2024	2025
	계	11,232	6,125	5,107	0	0	0
국	비	2,247	1,498	749			
시	비	0	0	0			
구	비	7,185	2,827	4,358			
기 타(특 교 세)		1,800	1,800	0			

☐ 기대효과

- 청학동 행정복지센터 복합청사 건립계획에 따라 24년 상반기 준공하여 주민편익 증진 및 고품질 행정서비스를 제공하고자 함.

관련기관	주관부서	담	당	정범래	☎ 440-3921
인천시청	교통관리과	담	당	자 고승열	☎ 440-3922