

사업주체	임지구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	주관부서	담 당	성은주	☎8041
인천시	임기 내	지속	'22~'26	비예산	보건행정과	담당자	하윤경	☎8042

## □ 정책목표

- 수준 높은 의료환경 인프라 조성 및 적극적인 주민 의료서비스 지원 실현

## □ 정책개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 송도세브란스병원 완공시까지

### ○ 건립현황

- 위 치 : 송도동 162-1(연세대학교 국제캠퍼스 內)
- 부지면적 : 85,800㎡(약26,000평)
- 병원규모 : 지하3층~지상15층(800병상 규모 종합병원)
- 건립시기 : 2026년 개원 예정

### ○ 그동안 추진사항

- (2018. 3. 29.) 협약체결(연세대학교 & 인천경제청)
  - 연세대학교 국제캠퍼스 조성 사업(2단계) 협약
- (2019. 9. 20.) 건축설계사 대상 병원부지 현장 설명회
- (2019. 9.~2019. 11. 29.) 건축설계사 공모
- (2020. 2. 10.) 연수구와 연세대 상호협력 및 공동발전을 위한 협약식 체결
- (2020. 8. 25.) 연세대학교의료원 및 삼우종합건축사무소 설계계약 체결
  - 대지면적 85,800㎡, 건축연면적 163,310㎡, 800병상 규모
- (2020. 12. 18.) 연세대학교 국제캠퍼스 2단계 조성사업 협약 체결
  - 인천시, 연세대학교, 송도국제화복합단지개발(주)(송복개발(주))
- (2021. 2. 23.) 송도세브란스병원 기공식
- (2022. 3. 30.) 경제청 및 연세의료원 등 건립 추진 간담회
- (2022. 10. 20.) 송도세브란스병원 건립 TF 회의(연세의료원&인천경제청)

○ 사업추진일정

- 송도세브란스병원 조기 개원될 수 있도록 경제자유구역청 지속 건의
  - (환경녹지과) 종합병원/병원급 개설허가
  - (서비스산업유치과) 의료기관 투자유치
- 관계기관 협조체계 구축을 통한 추진상황 모니터링

□ 연차별 추진계획

구분	목표	추진내용	이행율(%)
2022	조기 착공 추진	■ 연세세브란스병원 착공	25
2023	공사진행	■ 연세세브란스병원 공사 진행	80
2024			
2025			
2026	완공 및 개원	■ 연세세브란스병원 개원	100

건립예정지 현황도



관련기관	주관부서	담	당	안동수	☎453-7401
인천경제자유구역청	서비스산업유치과	담	당	자	☎453-7394
	협조부서	담	당	임치완	☎453-7941
	환경녹지과	담	당	자	☎453-7942