

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	주관부서	담 당	김진영	☎7311
자체	임기 내	지속	'19~'24	4,381	문화체육과	담당자	김지수	☎7312

☐ 정책목표

- 송도역사 복원으로 근대 문화유산을 보존, 전시 및 추억의 공간으로 조성

☐ 정책개요

- 사업대상 : 연수구 비류대로 205(옥련동 302번지)
- 사업기간 : 2019.(송도역사복원사업 추진위 구성) ~ 2024.(준공 및 관광벨트 조성)
- 총사업비 : 4,381백만원 (2023년 예산액 : 21백만원)
- 사업내용 : 역사복원, 문화공원 조성, 시설물(객차,레일 등) 전시, 관광자원화
- 그동안 추진현황
 - 2019. 2월 : 송도역사 복원사업 추진위원회 구성(총 15명)
 - 2020. 12월 : 객차이전 및 보존처리 공사 착수
 - 2021. 6월 : 객차 등 보존처리 공사 완료(사업완료시까지 보관처리)
 - 2021. 7월 : 전차대, 레일, 급수탑, 대차 발굴 및 보존처리 등 설계용역 실시
 - 2022. 9월 : 공원 조성 관련 문화체육과 & 도시계획과 & 시행사 추진일정 사전협의

☐ 문제점 및 대책

- 당초 2022년 사업 완료 예정이었으나, 송도역세권개발계획 공사 중지 및 시행자 재지정에 따른 사업기간 조정
- 송도역세권개발계획 공정 일정에 맞춰 공원조성 및 복원사업 추진

☐ 연차별 추진계획

구분	목표	추진내용	이행율(%)
2023	공원 조성을 위한 시설물 보존처리 및 관리	■ 객차 2량 보관 ■ (구)송도역사 부지 내 철도시설물 (전차대, 레일) 발굴 ■ 철도시설물 운반·보관용역 ■ 철도시설물 보존처리 공사 ■ 철도시설물 보관·관리 용역 ■ 문화공원 내 전시시설물 등 조성 설계	50
2024	문화공원조성 및 송도역사 개관	■ 송도역사 안전진단 및 리모델링 실시 ■ 기존 철도시설물(전차대, 급수탑, 레일)을 활용한 전시 공간 조성	100

☐ 소요예산(예산확보계획)

(단위 백만원)

구분	계	(기투자)	2022	2023	2024	2025	2026
계	4,381	386	0	858	3,137		
구비	2,181	386		(본) 22 (추) 836	937		
기타	2,200				2,200 (주차장 조성비)		

☐ 기대효과

- 송도역사 복원을 통해 근대 문화유산을 보존하고, 전시 및 추억의 공간으로 조성하여 연수구 관광자원으로 개발