

| 사업주체 | 임기구분 | 추진구분 | 사업기간 | 총사업비 (백만원) | 주관부서 | 담 당 | 최정원 | ☎8721 |
|------|------|------|---------|---------------|-------|-----|-----|-------|
| 자체 | 임기 내 | 지속 | '22~'24 | 936 | 공원녹지과 | 담당자 | 김중엽 | ☎8722 |

□ 정책목표

- 공원조성사업을 통한 도심 속 쾌적한 녹색공간 확충

□ 정책개요

- 사업대상: 선학동 127-4번지 일원(269m²)
- 사업기간: 2022. 2 ~ 2024. 12.
- 총사업비: 936백만원(보상비 800, 공사비 100, 용역 36)
- 사업내용: 녹지조성, 휴게시설 설치 등
- 그동안 추진사항
 - 2012. 11. 26.: 도시관리계획(공원) 결정(최초)[연고-제286호]
 - 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따라 개발제한구역에서 해제된 집단취락을 지구단위계획구역으로 지정하여 ‘소공원’ 결정
 - 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제17조(도시공원 결정의 실효)
 - ※ 도시공원 결정은 그 고시일부터 10년이 되는 날까지(2022. 11. 26.) 공원조성계획의 고시가 없는 경우에는 그 효력 상실
 - 2018. 12. 10.: 도시관리계획(공원) 결정(변경)[연고-제122호]
 - 2022. 2. 16.: 공원조성계획(최초) 수립 및 실시계획인가 용역 추진
 - 2022. 6. 7.: BF인증 신청
 - 「장애인노안임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제2조, 제7조, 제10조의 2, 시행령 제3조
 - 2021. 12. 4.일자로 해당 법이 시행되어 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조에 따른 공원조성계획을 최초로 입안하는 경우, BF인증을 필수로 받아야함
 - 2022. 8. 17.: 인천광역시 제22-3회 도시공원위원회 심의[조건부 수용]
 - 2022. 8. 29.: 도시공원위원회 심의결과에 따른 조치계획 제출

1) BF인증(Barrier Free: 장애물 없는 생활환경 인증)

연차별 추진계획

| 구분 | 목표 | 추진내용 | 이행율(%) |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 2022 | 기본계획 수립 | ■ 공원조성계획(최초) 수립 | 20 |
| 2023 | 실시계획/사전절차 이행 | ■ 실시계획인가 및 손실보상 | 50 |
| 2024 | 공원조성공사 추진 | ■ 공사 착공 및 준공 | 100 |

소요예산(예산확보계획)

(단위 백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----|-----|------|------|------|------|
| 계 | 936 | 36 | 800 | 100 | 0 |
| 구비 | 936 | 36 | 800 | 100 | |

기대효과

- 푸르고 쾌적한 도시환경을 조성하여 도심 속의 시민 여가공간 확충