

사업주체	임지구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	주관부서	담당	항헌일	☎8521
인천시	임기 내	지속	'22~'25	비예산	건설과	담당자	김대환	☎8523

☐ 정책목표

- 개발사업(동춘1·2구역)간 주간선도로망을 구축 및 지역 숙원사업 해결로 시민 교통편의 제공과 삶의 질 향상, 지역 균형발전 도모

☐ 정책개요

- 위 치 : 연수구 능허대로 일원(동춘동 63-28)
- 규 모 : L=400m, B=30m(4차로, 터널 L=267.2m)
- 기 간 : 2022. 3. ~ 2025. 3.
- 총사업비 : 19,200백만원
- 시 공 사 : (주)성도건설 외 1개사
- 감 리 단 : 평화엔지니어링 외 3개사
- 그동안 추진사항
 - 2017.12.11. : 실시설계용역 착수
 - 2018. 6.18. : 주민설명회 개최
 - 2022. 3.18. : 공사 착공
 - 2022. 3.28. : 건설사업관리용역 재착수
 - 2022. 6. ~ 7. : 지장 가옥 석면해체·제거공사
 - 2022. 7. ~ 8. : 수목제거 및 임목폐기물 반출
 - 2022. 9. ~ 11. : 토공작업 진행중

☐ 문제점

- 2022. 10월 : 손실보상률 100%(지장물 보상비 공탁완료)
 - ⇒ 소망기도원 이주거부 대비하여 명도소송 준비중
- 토공작업 중 일부 암반층 확인되어 암제거를 위한 추가공정 필요

☐ 연차별 추진계획

구분	목표	추진내용	이행율(%)
2022	공사 착공	■ 건설사업관리용역 재착수 ■ 지장 가옥 석면해체·제거공사/토공작업 진행중	50
2023 ~2024	터널공사	■ 터널공사	70
2025	공사 준공	■ 완공	100

☐ 위치도



관련기관	주관부서	담당	전세진	☎440-5266
종합건설본부	토목부	담당자	정기수	☎440-5227