

사업주체	임지구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	주관부서	담당	박성철	☎8541
인천시	임기 내	지속	'20~'28	비예산	건설과	담당자	전지현	☎8542

## □ 정책목표

- 「승기 하수처리장」은 1995년 건설된 노후(지상노출)시설물로 방류수질 기준 초과 및 악취발생 등으로 지하화(현대화)사업 조속 추진

## □ 정책개요

- 사업대상 : 승기하수처리장
- 사업위치 : 인천시 연수구 능허대로 484
- 사업기간 : 2020. ~ 2028. (약 8년)
- 총사업비 : 3,881억원
- 사업내용 : 하수처리용량 증설 및 지하화
- 그동안 추진사항

- (2020. 9.) 2035년 하수도정비기본계획 조건부 승인

※ (조건) 현대화(지하화 승인) 및 국비 지원 등 자원조달계획은 별도 협의

- (2020. 11.) 승기공공하수처리시설 현대화사업 기본계획 고시 (市 하수과)
- (2021. 4.) 「기본계획수립 및 입찰안내서 작성 용역」 착수 (市 하수과)
- (2021. 11.) 현대화사업 설명회(인근 아파트입주자대표회의 관계자) 개최
- (2021. 12.) 상부공간 주민편익시설 관련 市 homepage 설문조사
- (2022. 6.) 하수도정비기본계획(변경) 승인 신청 (市 → 환경부)

- ① 정부3기 신도시 구월지구(18,000세대, 하수량 20,000m<sup>3</sup>/일) 택지개발구역 편입
- ② 현대화사업 관련 증가 하수처리량(당초 250,000m<sup>3</sup>/일 → 270,000m<sup>3</sup>/일) 반영을 위한 하수도정비기본계획(변경) 승인 필요

- (2022. 11.) 하수도정비기본계획(변경) 승인(환경부→市)

## □ 연차별 추진계획

구분	목표	추진내용	이행율(%)
2022	현대화 사업 발주 준비	▪ 하수도정비기본계획 변경 등 절차 이행	30
2023	실시설계	▪ 우선시공분 착공 및 실시설계 착수	70
2024	현대화 사업 착공	▪ 승기하수처리시설 현대화 사업 착공	100

## □ 타기관(인천시 등)협조사항

- 인천시: 하수도 기본정비계획 변경 및 실시설계 등

## □ 기대효과

- 승기하수처리시설 노후화에 따른 악취 등 민원 해결
- 해당 시설의 지하화 및 주민친화시설 조성으로 쾌적한 도시환경 조성

관련기관	주관부서	담	당	운영호	☎ 440-3701
인천광역시	하수과	담	당	자	☎ 440-3702