

사업주체	임지구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	주관부서	담당	류한철	☎7831
인천시	임기 후	지속	중장기	비예산	경제지원과			

□ 정책목표

- 인천시(전략산업과) 및 인천항만공사(IPA)에서 추진 중인 인천항 스마트오토밸리 조성사업이 성공적으로 조성으로 중고차 수출단지 이전문제 해결

□ 정책개요

- 사업위치 : 남항(역무선 및 석탄부두 부지/중구 항동7가 82-7 일원)
- 사업기간 : 2023년~(1단계) / 석탄부두 이전 후(2단계)
- 시행/규모 : 인천항만공사(IPA) / 398,155㎡(약 12만평)
- 총사업비 : 3,516억원(미확정)
- 시행방식 : 민간자본 투자방식(민간사업자 공모/IPA부지 임대)
- 사업내용 : One-Stop 시스템을 갖춘 친환경·최첨단 수출단지 조성

※ 수출단지 현황

- 위치 : 연수구 옥련동 504-7번지 일원(구 송도유원지)
- 면적 : 약 517,470㎡(약 16만평 규모)
- 업체수 : 약 676개소(외국인 운영업체 177개소) 추정

○ 그동안 추진사항

- ('20.6.~11.) 「인천항 스마트 오토밸리 사업화 연구용역」 시행
- ('21.11.~12.) 민간사업자 공개 모집 및 선정
- (선정결과)(가칭) 한국중고차수출서비스 컨소시엄 선정
- ('22.4월말) 계약체결 불발.
- ('22.10.12.~'23.1.9.) 운영사업자 선정 재공모
- ('22.10.20.) 설명회 개최, 140여명 참석
- ('22.11.11.) 사업참여의향서 접수, 15개사 참여

○ 사업추진일정

- ('23.1.10.) 사업신청서류 접수
- ('23.1.16.) 우선협상대상자 선정
- ('23.3.15.) 사업추진계약 체결
- ('23.하반기) 1단계 공사착공
- ('26.하반기) 1단계 준공 및 수출단지 이전 개시

□ 연차별 추진계획

구분	목표	추진내용	이행율(%)
2022	운영사업자 선정	■ 운영사업자 선정 재공모	5
2023	1단계 공사 착공	■ 인천항 스마트 오토밸리 조성사업 1단계 착공	10
2024	1단계 공사	■ 인천항 스마트 오토밸리 조성사업 공사 진행	30
2025	1단계 공사	■ 인천항 스마트 오토밸리 조성사업 공사 진행	60
2026	1단계 공사 준공	■ 옥련동 중고자동차 수출단지 이전 개시	100

□ 타기관(인천시 등)협조사항

- 인천시 : 사업계획서 평가 및 운영사업자 선정
- 인천항만공사 : 사업공사 진행

□ 기대효과

- 옥련동 중고차 수출단지(구 송도유원지 등) 내 중고차 수출업체 입주에 따른 코로나19확산, 환경오염, 교통혼잡 등 각종 민원 해소

관련기관	주관부서	과 장	김영미	☎032-440-5660	담 당	최덕중	☎032-440-4206
인천광역시	전략산업과	담당자	김삼용	☎032-440-4207			
인천항만공사(IPA)	물류전략실	실 장	윤상영	☎032-890-8210	팀 장	송은석	☎032-890-8211
		담당자	박재호	☎032-890-8212			

□ 위치도 및 현장사진



위치도



인천항 스마트 오토밸리 조성계획(안)



조감도